

TRANSICIÓN  
DE GOBIERNO  
2023-2024



Alcaldía de  
Bucaramanga


# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Miércoles 22 de noviembre de 2023  
Fecha de Corte: 31/10/2023



# Información administrativa

✓ Descripción de equipos de trabajo




Para llevar a Cabo la implementación de los diversos planes y proyectos de la Secretaría de Infraestructura, actualmente cuenta con el siguiente Personal:

- 5 Profesionales de Libre Nombramiento, 1 de Provisionalidad, 9 de Carrera Administrativa y 4 Trabajadores Oficiales.
- También se cuenta actualmente con **263 Contratistas de prestación de Servicios**, cumpliendo diversos roles de apoyo, articulación y coordinación en los diferentes equipos existentes en la Secretaría de Infraestructura.

VER ANEXO 3 – Recursos Humanos

# Información administrativa


## ✓ Descripción de equipos de trabajo – Taller de arquitectura





# Información administrativa

## ✓ Descripción de equipos de trabajo – Alumbrado público



Para llevar a cabo la implementación de los diversos planes y proyectos de la Secretaría de Infraestructura, actualmente se cuenta con el siguiente personal:

- 1 Profesionales de Libre Nombramiento y 1 de Carrera Administrativa.
- También se cuenta actualmente con **42 Contratistas de prestación de Servicios**, con contrato de prestación de Servicios, cumpliendo diversos roles de apoyo, articulación y coordinación en los diferentes equipos existentes en la Secretaría de Infraestructura. **VER ANEXO 3**

# Información administrativa

✓ Estado de la planta de personal de la dependencia

| CONCEPTO                                | NÚMERO TOTAL DE CARGOS | NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS | NÚMERO DE CARGOS VACANTES |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN |                        |                            |                           |
| CARGOS A LA FECHA DE INICIO             | 7                      | 7                          | 0                         |
| CARGOS A LA FECHA DE RETIRO             | 6                      | 5                          | 1                         |
| CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA        |                        |                            |                           |
| CARGOS A LA FECHA DE INICIO             | 4                      | 4                          | 0                         |
| CARGOS A LA FECHA DE RETIRO             | 12                     | 9                          | 3                         |
| CARGOS EN PROVISIONALIDAD               |                        |                            |                           |
| CARGOS A LA FECHA DE INICIO             | 4                      | 4                          | 0                         |
| CARGOS A LA FECHA DE RETIRO             | 2                      | 1                          | 1                         |
| TRABAJADORES Y EMPLEADOS OFICIALES      |                        |                            |                           |
| CARGOS A LA FECHA DE INICIO             | 5                      | 5                          | 0                         |
| CARGOS A LA FECHA DE RETIRO             | 5                      | 4                          | 1                         |

# Información administrativa

✓ Estado de la planta de personal de la dependencia

| Naturaleza del cargo                 | Denominación de cargos          | Código del cargo | Grado | Número de cargos |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|------------------|
| <b>NIVEL DIRECTIVO</b>               |                                 |                  |       |                  |
| <b>Libre Nombramiento y Remoción</b> | Secretario de Despacho          | 020              | 25    | 1                |
| <b>NIVEL ASESOR</b>                  |                                 |                  |       |                  |
| <b>Libre Nombramiento y Remoción</b> | Asesor de Despacho              | 105              | 26    | 2                |
| <b>NIVEL PROFESIONAL</b>             |                                 |                  |       |                  |
| <b>Carrera Administrativa</b>        | Profesional Especializado       | 222              | 28    | 3                |
| <b>Libre Nombramiento</b>            | Profesional Especializado       | 222              | 28    | 1                |
| <b>Libre Nombramiento</b>            | Profesional Universitario       | 219              | 27    | 1                |
| <b>Carrera Administrativa</b>        | Profesional Universitario       | 219              | 25    | 3                |
| <b>NIVEL TÉCNICO</b>                 |                                 |                  |       |                  |
| <b>Provisionalidad</b>               | Técnico Operativo               | 314              | 24    | 1                |
| <b>NIVEL ASISTENCIAL</b>             |                                 |                  |       |                  |
| <b>Carrera Administrativa</b>        | Auxiliar Administrativo         | 407              | 22    | 1                |
| <b>Carrera Administrativa</b>        | Auxiliar Administrativo         | 407              | 21    | 2                |
| <b>TRABAJADORES OFICIALES</b>        |                                 |                  |       |                  |
| <b>Trabajador oficial</b>            | Auxiliar de Servicios Generales | 470              | 25    | 1                |
| <b>Trabajador oficial</b>            | Cadenera                        | 3                |       | 1                |
| <b>Trabajador oficial</b>            | Recorredor                      | 4                |       | 1                |
| <b>Trabajador oficial</b>            | Operador de Maquinaria          | 7                |       | 1                |

✓ Sistema de Gestión de Calidad

## Información administrativa

| Ítem             | Cantidad  |
|------------------|-----------|
| Procedimientos   | 15        |
| Manuales         | -         |
| Reglamentos      | -         |
| Instructivos     | -         |
| Guías            | -         |
| Programas        | -         |
| Planes           | -         |
| Políticas        | -         |
| Formatos         | 64        |
| Protocolos       | -         |
| <b>TOTAL SIG</b> | <b>79</b> |



# Información administrativa

✓ Reglamentos, manuales y procedimientos 2020-2023

| No.                                                          | REGLAMENTO, MANUAL O DEL PROCEDIMIENTO                                                                       | DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                        | MECANISMO DE ADOPCIÓN / TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO | NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO O | FECHA DE EMISIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUBPROCESO: Despacho Secretaría/ Subsecretaría (5000)</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |                                         |
| 1                                                            | P-GDI -5000-170-011<br>PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GARANTIAS                               | Revisar las garantías requeridas en los diferentes procesos de contratación desarrollados por la Secretaría de Infraestructura de acuerdo a las exigencias legales y contractuales para su posterior aprobación.                                                                           | Accion de Mejora Documental                         | AMD N° 3                        | 29/09/2021                              |
| 2                                                            | P-GDI-5000-170-005<br>PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                             | Atender las diferentes solicitudes en cuanto a obras de Infraestructura, comunitarias, rurales y urbanas. Garantizando la correcta ejecución técnica de los contratos y la adecuada inversión de los recursos del municipio por parte de los contratistas.                                 | Accion de Mejora Documental                         |                                 | 24/08/2015                              |
| 3                                                            | P-GDI -5000-170-010<br>PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS AUDITORIAS VISIBLES          | Dar Cumplimiento al decreto 0127 de Julio 10 y el pacto por la transparencia en Septiembre de 2008 y las atribuciones que confiere el No.1 del artículo 315 de la constitución.                                                                                                            | Accion de Mejora Documental                         |                                 | 5/11/2010                               |
| <b>SUBPROCESO: Obras de Infraestructura (5100)</b>           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |                                         |
| 4                                                            | P-GDI-5100-170-001<br>PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS                                         | establece las actividades para realizar el diseño y desarrollo de Proyectos.                                                                                                                                                                                                               | Accion de Mejora Documental                         | AMD N°5                         | 10/12/2019                              |
| <b>SUBPROCESO: Alumbrado Publico (5200)</b>                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |                                         |
| 5                                                            | P-GDI-5200-170-001<br>PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | Realizar obras de infraestructura que requiera el Municipio de Bucaramanga, acordes con las necesidades de desarrollo de la Comunidad, optimizando la utilización de los recursos, y de conformidad con los Planes, Programas y Proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                       | 26/06/2021                              |
| 6                                                            | P-GDI-5200-170-002<br>PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DE TELEMEDIDA                                             | Establecer y definir los parámetros para la ejecución de Tele Medida en el Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga                                                                                                                                                                | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                       | 26/06/2021                              |



# Información administrativa

✓ Reglamentos, manuales y procedimientos 2020-2023

| No. | DENOMINACIÓN DE                                                                                | DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MECANISMO DE ADOPCIÓN / TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO | NÚMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE EMISIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|     | REGLAMENTO, MANUAL O DEL PROCEDIMIENTO                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 7   | P-GDI-5200-170-003                                                                             | Establecer y definir las actividades para la Instalación y ejecución de nuevos proyectos que tengan Tele Gestión con el sistema OWLET para el Alumbrado Público en el Municipio de Bucaramanga.                                                                                                          | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 26/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN NUEVO PROYECTO TELEGESTIÓN                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 8   | P-GDI-5200-170-004                                                                             | Establecer y definir los parámetros para la ejecución del mantenimiento de alumbrado público en el municipio de Bucaramanga.                                                                                                                                                                             | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 26/06/2021                              |
|     | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 9   | P-GDI-5200-170-005                                                                             | Establecer y definir los parámetros para la obtención de paz y salvo por daños en la infraestructura del alumbrado público ocasionados por accidentes de tránsito en Bucaramanga                                                                                                                         | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 27/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA PAZ Y SALVO ACCIDENTES DE TRÁNSITO                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 10  | P-GDI-5200-170-006                                                                             | stablecer y definir los parámetros para la obtención de paz y salvo por parte de contratistas públicos o privados correspondiente al servicio de certificación de intervenciones de espacio público ocasionado por obras civiles, intervención en espacio público, u obras nuevas que se van a ejecutar. | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 27/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA PAZ Y SALVO INTERVENCIONES DE ESPACIO PÚBLICO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 11  | P-GDI-5200-170-007                                                                             | Definir y documentar la metodología y actividades para realizar de manera segura la poda de árboles ejecutada como parte del mantenimiento preventivo y la expansión de Alumbrado público. (solo se hace podas de despeje).                                                                              | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 27/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA PODA DE ÁRBOLES                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 12  | P-GDI-5200-170-008                                                                             | stablecer los controles necesarios para la Atención y control de peticiones quejas y reclamos, radicadas en la oficina de Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga                                                                                                                                 | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 27/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN Y CONTROL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |
| 13  | P-GDI-5200-170-009                                                                             | Mantenimiento, conservación, y recuperación de parques y zonas verdes del municipio de Bucaramanga.                                                                                                                                                                                                      | Accion de Mejora Documental                         | AMD No. 1                     | 27/06/2021                              |
|     | PROCEDIMIENTO PARA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                               |                                         |

# Información administrativa

✓ Reglamentos, manuales y procedimientos 2020-2023

| No.                        | DENOMINACIÓN DE                                                                             | DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                                                | MECANISMO DE ADOPCIÓN /<br>TIPO DE ACTO<br>ADMINISTRATIVO | NÚMERO DE<br>ACTO<br>ADMINISTRATIVO | FECHA DE<br>EMISIÓN DE<br>ACTO<br>ADMINISTRATIVO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                            | REGLAMENTO, MANUAL O DEL PROCEDIMIENTO                                                      |                                                                                                                                    |                                                           |                                     |                                                  |
| SUBPROCESO: Parques (5300) |                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                           |                                     |                                                  |
| 14                         | P-GDI -5300-170-001                                                                         | Proceso para realizar el mantenimiento, conservación, y recuperación de parques y zonas verdes del municipio de Bucaramanga.       | Acción de Mejora Documental                               | AMD N°5                             | 04/12/2018                                       |
|                            | PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES.               |                                                                                                                                    |                                                           |                                     |                                                  |
| 15                         | P-GDI-5300-170-002                                                                          | Establecer el proceso para autorizar eventos culturales o institucionales en los parques y plazoletas del Municipio de Bucaramanga | Acción de Mejora Documental                               | AMD N°5                             | 4/12/2018                                        |
|                            | PROCEDIMIENTO VIABILIDAD OCUPACIÓN DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EVENTOS |                                                                                                                                    |                                                           |                                     |                                                  |

# Información administrativa

✓ Estado PQRS:

| PQRS Internas              |                   |                |                  |            |          |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|----------|-------------------|
|                            | Medio             | PQRS recibidas | PQRS respondidas | En trámite | Vencidas | Proximas a vencer |
| GSC Internas 2020          | Unico/electrónico | 1270           | 1270             | 0          | 0        | 0                 |
| GSC Internas 2021          | Unico/electrónico | 2464           | 2464             | 0          | 0        | 0                 |
| GSC Internas 2022          | Unico/electrónico | 2563           | 2563             | 0          | 0        | 0                 |
| GSC Internas 2023 a 21 nov | Unico/electrónico | 2417           | 2286             | 48         | 55       | 28                |
|                            |                   |                |                  |            |          |                   |
| PQRS Externas              |                   |                |                  |            |          |                   |
|                            | Medio             | PQRS recibidas | PQRS respondidas | En trámite | Vencidas | Proximas a vencer |
| GSC externas 2020          | Electrónico       | 1719           | 1719             | 0          | 0        | 0                 |
|                            | Físico            | 1132           | 1132             | 0          | 0        | 0                 |
| GSC externas 2021          | Electrónico       | 2927           | 2927             | 0          | 0        | 0                 |
|                            | Físico            | 647            | 647              | 0          | 0        | 0                 |
| GSC externas 2022          | Electrónico       | 3970           | 3970             | 0          | 0        | 0                 |
|                            | Físico            | 1561           | 1561             | 0          | 0        | 0                 |
| GSC externas 2023 a 21 nov | Electrónico       | 4625           | 4366             | 143        | 90       | 26                |
|                            | Físico            | 1386           | 1287             | 42         | 42       | 15                |



**% Ejecución Presupuestal**



| 2022               |                        |                       |                      |                          | 2023                   |                       |                      |                          |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Concepto del Gasto | Presupuesto definitivo | Compromisos           | Obligaciones         | % Ejecución Presupuestal | Presupuesto definitivo | Compromisos           | Obligaciones         | % Ejecución Presupuestal |
| INVERSION          | \$ 336.770.656.390,22  | \$ 277.494.718.590,96 | \$139.979.800.460,96 | 82,40                    | \$ 326.937.779.660,73  | \$ 249.065.716.383,57 | \$ 65.752.448.838,01 | 76,18                    |



Alcaldía de Bucaramanga

# Informe presupuestal

## ✓ Ejecución presupuestal de gastos

| Concepto del Gasto                                               | 2020 (Miles de pesos)   |                        |                        |                          | 2021                        |                             |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                  | Presupuesto definitivo  | Compromisos            | Obligaciones           | % Ejecucion Presupuestal | Presupuesto definitivo      | Compromisos                 | Obligaciones                | % Ejecucion Presupuestal |
| Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida                  | \$2.040.816,00          | \$2.040.816,00         |                        | \$ 100,00                | \$                          | \$                          |                             | \$ 0,00                  |
| Estudios Y Diseños De La Infraestructura                         | \$                      | \$                     |                        | \$ 0,00                  | \$1.369.408.297,00          | \$ 941.190.611,00           | \$ 819.930.512,00           | 68,73                    |
| Desarrollo Del Campo                                             | \$                      | \$                     |                        | \$ 0,00                  | \$1.787.505.482,00          | \$1.437.204.413,00          | \$535.182.327,00            | 80,40                    |
| Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes           | \$4.974.875,00          | \$4.974.875,00         | \$4.806.016,00         | 100,00                   | \$3.834.026.651,00          | \$3.356.186.012,00          | \$2.411.958.784,00          | 87,54                    |
| Equipamiento Comunitario                                         | \$48.421.801,00         | \$42.691.674,00        | \$38.564.503,00        | 88,17                    | \$ 107.864.127.754,00       | \$32.327.937.241,00         | \$18.175.731.533,00         | 29,97                    |
| Infraestructura De Transporte                                    | \$7.519.482,00          | \$7.321.984,00         | \$7.602.579,00         | 97,37                    | \$ 61.476.413.730,00        | \$36.081.316.231,00         | \$18.970.425.137,00         | 58,69                    |
| Alumbrado Público Urbano Y Rural                                 | \$51.178.876,00         | \$20.002.212,00        | \$18.229.019,00        | 39,08                    | \$73.722.087.625,00         | \$52.781.221.148,00         | \$29.030.225.160,00         | 71,59                    |
| Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer                            | \$15.455.049,00         | \$11.615.416,00        | \$11.266.390,00        | 75,16                    | \$15.944.302.269,00         | \$15.133.897.798,00         | \$15.092.071.132,00         | 94,92                    |
| Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media   | \$                      | \$                     |                        | \$ 0,00                  | \$ 16.494.493.953,00        | \$15.868.577.717,00         | \$ 5.651.139.936,87         | 96,21                    |
| Primera Infancia El Centro De La Sociedad                        | \$                      | \$                     |                        | \$ 0,00                  | \$ 1.624.195.042,00         | \$1.357.461.840,00          | \$849.826.289,00            | 83,58                    |
| Patrimonio Cultural: Circuitos Culturales Y Creativos Para Todos | \$                      | \$                     |                        | \$ 0,00                  | \$1.331.864.802,00          | \$1.162.835.095,00          | \$556.139.956,00            | 87,31                    |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>\$129.590.899,00</b> | <b>\$88.646.977,00</b> | <b>\$80.468.507,00</b> |                          | <b>\$285.448.425.605,00</b> | <b>\$160.447.828.106,00</b> | <b>\$ 92.092.630.766,87</b> |                          |



# Informe presupuestal

## ✓ Ejecución presupuestal de gastos

| Concepto del Gasto                                             | 2022                        |                             |                             |                          | 2023                        |                             |                            |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                | Presupuesto definitivo      | Compromisos                 | Obligaciones                | % Ejecución Presupuestal | Presupuesto definitivo      | Compromisos                 | Obligaciones               | % Ejecución Presupuestal |
| Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida                | \$250.000.000,00            | \$                          | \$                          | 0,00                     | \$1.899.370.856,00          | \$1.899.370.856,00          | \$                         | 100,00                   |
| Estudios Y Diseños De La Infraestructura                       | \$4.729.996.282,00          | \$3.482.469.066,00          | \$1.625.217.450,00          | 73,63                    | \$1.067.379.215,00          | \$799.428.799,00            | \$                         | 74,90                    |
| Desarrollo Del Campo                                           | \$651.586.273,00            | \$636.632.841,00            | \$490.425.670,00            | 97,71                    | \$2.928.335.428,00          | \$2.928.335.428,00          | \$                         | 100,00                   |
| Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes         | \$5.504.988.716,00          | \$5.331.012.683,00          | \$4.598.266.070,00          | 96,84                    | \$8.500.061.054,00          | \$8.403.177.249,00          | \$5.267.090.129,00         | 98,86                    |
| Equipamiento Comunitario                                       | \$147.442.638.663,00        | \$120.575.757.910,00        | \$48.148.362.759,00         | 81,78                    | \$98.652.930.015,00         | \$71.579.297.822,00         | \$17.174.969.073,00        | 72,56                    |
| Infraestructura De Transporte                                  | \$62.901.318.537,00         | \$56.487.745.574,00         | \$24.196.283.040,00         | 89,80                    | \$30.127.418.082,00         | \$18.920.666.287,00         | \$6.974.391.648,00         | 62,80                    |
| Alumbrado Público Urbano Y Rural                               | \$70.800.289.661,00         | \$50.230.418.470,00         | \$26.416.732.558,00         | 70,95                    | \$79.477.276.049,00         | \$47.877.454.494,00         | \$24.262.026.440,00        | 60,24                    |
| Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer                          | \$19.284.070.224,00         | \$15.543.980.673,00         | \$15.464.920.673,00         | 80,61                    | \$19.520.425.722,00         | \$14.387.674.068,00         | \$12.073.971.549,00        | 73,71                    |
| Cobertura Y Equidad De La Educación Preescolar, Básica Y Media | \$                          | \$                          | \$                          | 0,00                     | \$84.764.583.221,00         | \$82.270.311.382,00         | \$                         | 97,06                    |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>\$311.564.888.356,00</b> | <b>\$252.288.017.217,00</b> | <b>\$120.940.208.220,00</b> |                          | <b>\$326.937.779.642,00</b> | <b>\$249.065.716.385,00</b> | <b>\$65.752.448.839,00</b> |                          |

✓ Proyecto presupuesto 2024

# Informe presupuestal

| Concepto del gasto                                     | Presupuesto           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida        | \$                    |
| Estudios Y Diseños De La Infraestructura               | \$                    |
| Desarrollo Del Campo                                   | \$ 10.403.114.080,00  |
| Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes | \$ 17.965.683.205,00  |
| Equipamiento Comunitario                               | \$ 33.785.436.127,00  |
| Infraestructura De Transporte                          | \$ 37.827.887.555,00  |
| Alumbrado Público Urbano Y Rural                       | \$ 66.643.702.853,00  |
| Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer                  | \$ 14.173.692.226,00  |
| TOTAL                                                  | \$ 180.799.516.046,00 |



# Informe presupuestal

✓ Reservas 2022

| Concepto               | RESERVA               | PAGOS ACUMUALDOS     | % EJECUCION |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Presupuesto definitivo | \$ 137.513.984.797,01 | \$ 87.941.219.045,75 | 63,95       |

✓ Pasivos exigibles

| Concepto               | PASIVOS EXIGIBLES    | COMPROMISOS          | PAGOS ACUMULADOS    | % EJECUCION |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Presupuesto definitivo | \$ 13.532.084.942,15 | \$ 3.265.300.0118,27 | \$ 3.134.493.213,62 | 24,13       |



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos por modalidad

| MODALIDAD                           | NUMERO DE PROCESOS DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATOS | NUMERO CONTRATOS EN PROCESO | NUMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS | TOTAL VALORES EJECUTADOS |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONTRATACION DIRECTA                | 1.291,00                           | 1.291,00            | 277,00                      | 1.014,00                       | \$24.121.071.337,65      |
| LICITACION PUBLICA                  | 49                                 | 109,00              | 60,00                       | 49,00                          | \$370.944.696.024,53     |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO         | 60                                 | 78,00               | 46,00                       | 32,00                          | \$46.722.872.679,56      |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA   | 21                                 | 23,00               | 10,00                       | 13,00                          | \$12.981.530.540,73      |
| CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA      | 15                                 | 15,00               | 2,00                        | 13,00                          | \$710.590.209,30         |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 12                                 | 19,00               | 9,00                        | 10,00                          | \$30.137.810.687,44      |
| CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL       | 15                                 | 16,00               | 16,00                       | 0,00                           | \$146.472.028.659,80     |
| VALORES CONSOLIDADOS                |                                    | 1.501,00            | 393,00                      | 1.108,00                       | \$632.090.600.139,01     |

\* Los valores reportados, no incluyen los gastos operativos y administrativos de la oficina de alumbrado público, tales como servicios públicos (Energía, Comunicaciones) y Subsidios. El consolidado mostrado solo incluye los valores contratados durante el Cuatrienio 2020 – 2023, en el marco de las modalidades de contratación citadas.

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos por modalidad

| MODALIDAD                           | AÑO  | NUMERO DE PROCESOS DE CONTRATACION | NUMERO DE CONTRATOS | NUMERO CONTRATOS EN PROCESO | NUMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS | TOTAL VALORES EJECUTADOS    |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| CONTRATACION DIRECTA                | 2020 | 190                                | 190,00              | 0,00                        | 190,00                         | \$3.024.671.337,98          |
| LICITACION PUBLICA                  | 2020 | 6                                  | 9,00                | 0,00                        | 9,00                           | \$9.103.810.195,65          |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO         | 2020 | 7                                  | 7,00                | 0,00                        | 7,00                           | \$2.826.904.454,03          |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA   | 2020 | 1                                  | 1,00                | 0,00                        | 1,00                           | \$623.559.861,03            |
| CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA      | 2020 | 2                                  | 2,00                | 0,00                        | 2,00                           | \$67.914.563,00             |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 2020 | 1                                  | 1,00                | 0,00                        | 1,00                           | \$2.092.431.209,00          |
|                                     |      | <b>VALORES CONSOLIDADOS</b>        | <b>207,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>207,00</b>                  | <b>\$17.739.291.620,69</b>  |
| CONTRATACION DIRECTA                | 2021 | 210                                | 210,00              | <b>11,00</b>                | <b>199,00</b>                  | \$5.876.293.334,37          |
| LICITACION PUBLICA                  | 2021 | 16                                 | 46,00               | 8,00                        | 38,00                          | \$138.254.986.211,34        |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO         | 2021 | 19                                 | 26,00               | 4,00                        | 22,00                          | \$17.700.378.742,67         |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA   | 2021 | 10                                 | 12,00               | 0,00                        | 12,00                          | \$7.449.396.318,41          |
| CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA      | 2021 | 5                                  | 5,00                | 1,00                        | 4,00                           | \$298.410.200,60            |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 2021 | 6                                  | 9,00                | 1,00                        | 8,00                           | \$11.172.923.575,80         |
| CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL       | 2021 | 1                                  | 2,00                | 2,00                        | 0,00                           | \$6.320.438.720,25          |
|                                     |      | <b>VALORES CONSOLIDADOS</b>        | <b>294,00</b>       | <b>23,00</b>                | <b>271,00</b>                  | <b>\$187.072.827.103,44</b> |
| CONTRATACION DIRECTA                | 2022 | 393                                | 393,00              | <b>3,00</b>                 | <b>390,00</b>                  | \$7.434.963.332,00          |
| LICITACION PUBLICA                  | 2022 | 20                                 | 37,00               | 35,00                       | 2,00                           | \$189.254.167.934,93        |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO         | 2022 | 22                                 | 29,00               | 26,00                       | 3,00                           | \$21.076.356.059,68         |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA   | 2022 | 4                                  | 4,00                | 4,00                        | 0,00                           | \$1.728.104.318,70          |
| CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA      | 2022 | 7                                  | 7,00                | 1,00                        | 6,00                           | \$259.262.464,70            |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 2022 | 2                                  | 2,00                | 1,00                        | 1,00                           | \$3.011.109.636,00          |
| CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL       | 2022 | 3                                  | 3,00                | 3,00                        | 0,00                           | \$6.358.075.957,16          |
|                                     |      | <b>VALORES CONSOLIDADOS</b>        | <b>463,00</b>       | <b>68,00</b>                | <b>395,00</b>                  | <b>\$229.122.039.703,17</b> |
| CONTRATACION DIRECTA                | 2023 | 498                                | 498,00              | <b>263,00</b>               | <b>235,00</b>                  | \$7.785.143.333,30          |
| LICITACION PUBLICA                  | 2023 | 7                                  | 17,00               | 17,00                       | 0,00                           | \$34.331.731.682,61         |
| CONCURSO DE MERITOS ABIERTO         | 2023 | 12                                 | 16,00               | 16,00                       | 0,00                           | \$5.119.233.423,18          |
| SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA   | 2023 | 6                                  | 6,00                | 6,00                        | 0,00                           | \$3.180.470.042,59          |
| CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA      | 2023 | 1                                  | 1,00                | 0,00                        | 1,00                           | \$85.002.981,00             |
| SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 2023 | 3                                  | 7,00                | 7,00                        | 0,00                           | \$13.861.346.266,64         |
| CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL       | 2023 | 11                                 | 11,00               | 11,00                       | 0,00                           | \$133.793.513.982,39        |
|                                     |      | <b>VALORES CONSOLIDADOS</b>        | <b>537,00</b>       | <b>302,00</b>               | <b>235,00</b>                  | <b>\$198.156.441.711,71</b> |

# Informe sobre la contratación

✓ Convenios por vigencia

| VIGENCIA | NUMERO DE CONVENIOS<br>SUSCRITOS Y/O RECIBIDOS | NUMERO DE CONVENIOS<br>LIQUIDADOS | NUMERO CONVENIOS EN<br>EJECUCION | NUMERO DE CONVENIOS<br>PENDIENTES POR LIQUIDAR |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005     | 1                                              | 0                                 | 1                                | 0                                              |
| 2014     | 1                                              | 0                                 | 0                                | 1                                              |
| 2016     | 2                                              | 2                                 | 0                                | 0                                              |
| 2017     | 7                                              | 4                                 | 0                                | 3                                              |
| 2018     | 9                                              | 3                                 | 4                                | 2                                              |
| 2019     | 9                                              | 4                                 | 2                                | 3                                              |
| 2020     | 1                                              | 1                                 | 0                                | 0                                              |
| 2021     | 5                                              | 0                                 | 4                                | 1                                              |
| 2022     | 3                                              | 0                                 | 2                                | 1                                              |
| 2023     | 7                                              | 0                                 | 7                                | 0                                              |
| Total    | 45                                             | 14                                | 20                               | 11                                             |



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos interadministrativos por vigencia

| VIGENCIA     | NUMERO DE CONTRATOS<br>INTERADMIISTRATIVOS<br>SUSCRITOS Y/O RECIBIDOS | NUMERO DE CONTRATOS<br>INTERADMIISTRATIVOS<br>LIQUIDADOS | NUMERO CONTRATOS<br>INTERADMIISTRATIVOS EN<br>EJECUCION | NUMERO DE CONTRATOS<br>INTERADMIISTRATIVOS<br>PENDIENTES POR<br>LIQUIDAR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2014         | 1                                                                     | 1                                                        | 0                                                       | 0                                                                        |
| 2015         | 1                                                                     | 0                                                        | 0                                                       | 1                                                                        |
| 2020         | 1                                                                     | 1                                                        | 0                                                       | 0                                                                        |
| 2021         | 3                                                                     | 2                                                        | 0                                                       | 1                                                                        |
| 2022         | 1                                                                     | 1                                                        | 0                                                       | 0                                                                        |
| 2023         | 6                                                                     | 0                                                        | 6                                                       | 0                                                                        |
| <b>Total</b> | <b>13</b>                                                             | <b>5</b>                                                 | <b>6</b>                                                | <b>2</b>                                                                 |



# Informe sobre la contratación

✓ Obras públicas ejecutadas con el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura


Liquidado  
Suspendido  
En Ejecución

| Cantidad de Obras |            |
|-------------------|------------|
|                   | 330        |
|                   | 23         |
|                   | 206        |
|                   | <b>559</b> |


Liquidado  
Suspendido  
En Ejecución

| Valor de Inversión |                           |
|--------------------|---------------------------|
| \$                 | 291.040.164.541,46        |
| \$                 | 42.090.789.028,58         |
| \$                 | 320.806.455.510,80        |
| \$                 | <b>653.937.409.080,85</b> |

PORCENTAJE DE ESTADO DE OBRAS



INVERSIÓN POR ESTADO DE OBRAS



# Informe sobre la contratación

✓ Obras públicas ejecutadas en el período 2020-2023, incluyendo recursos de otras dependencias


Infraestructura  
Obras de mitigación  
Educación  
Otros (Interior)

| Cantidad de Obras   |     |
|---------------------|-----|
| Infraestructura     | 559 |
| Obras de mitigación | 31  |
| Educación           | 177 |
| Otros (Interior)    | 30  |
|                     | 797 |


Infraestructura  
Obras de mitigación  
Educación  
Otros (Interior)

| Valor de Inversión  |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Infraestructura     | \$653.937.409.080,85    |
| Obras de mitigación | \$190.635.038.680,72    |
| Educación           | \$ 164.257.543.506,61   |
| Otros (Interior)    | \$ 7.977.216.093,87     |
|                     | \$ 1.016.807.207.362,04 |

OBRAS POR DEPENDENCIA




INVERSIÓN POR DEPENDENCIA



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Participación por tipo de obra




# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

| TIPO DE OBRA                      | INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA |                             |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                                   | Valor de Inversión         |                             |
| Alumbrado Público                 | \$                         | 129.353.175.093,45          |
| Infraestructura Social            | \$                         | 50.768.768.913,73           |
| Infraestructura escolar           | \$                         | 27.522.362.321,68           |
| Infraestructura Rural             | \$                         | 24.876.183.808,19           |
| Infraestructura para la movilidad | \$                         | 63.224.611.975,66           |
| Parques                           | \$                         | 144.505.812.792,13          |
| Escenarios Deportivos             | \$                         | 44.058.633.987,82           |
| Centro De Salud                   | \$                         | 9.393.864.746,96            |
| Ciudad caminable                  | \$                         | 54.835.854.601,91           |
| Convenio Interadministrativo      | \$                         | 48.397.405.853,34           |
| Obras de mitigación               | \$                         | 25.776.985.549,91           |
| Participativos 2019               | \$                         | 12.389.220.664,95           |
| Participativos 2020               | \$                         | 4.502.429.192,00            |
| Participativos 2021               | \$                         | 13.179.232.392,98           |
| Participativos 2022               | \$                         | 1.152.867.186,15            |
|                                   |                            | <b>\$653.937.409.080,85</b> |

INVERSIÓN POR TIPO DE OBRA



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Alumbrado Público



|           | Liquidado            | SUSPENDIDO | En ejecución         | Alumbrado Público     |
|-----------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| No. obras | 54                   | 0          | 16                   | 70                    |
| valor \$  | \$ 72.242.695.170,05 | \$ 0,00    | \$ 57.110.479.923,40 | \$ 129.353.175.093,45 |



Modernización alumbrado Parque la Loma -  
Contrato 17-2022

ANTES




EN LA ACTUALIDAD





Modernización alumbrado Calle 56  
lote 5- Contrato 415-2022

ANTES



EN LA ACTUALIDAD





**Modernización alumbrado Urbanización Los Naranjos Y Centauros Contrato 411-2022**

**ANTES**



**EN LA ACTUALIDAD**





Modernización alumbrado parque las cigarras Contrato 165 -2022

ANTES



EN LA ACTUALIDAD





# Modernización alumbrado parque Gabriel Turbay y Olaya Herrera Contrato 416 -2022

## ANTES



## EN LA ACTUALIDAD





Modernización Alumbrado público  
parque los Sarrapios Contrato 18-2022

ANTES



EN LA ACTUALIDAD





Modernización Alumbrado público Bulevar Bolívar y Gta San Francisco cto 412-2022

ANTES





EN LA ACTUALIDAD





**Modernización Alumbrado público Bulevar  
Santander y Plazoleta del estadio cto 413-2022**

**ANTES**





## Modernización Alumbrado público parque Santander





Modernización Alumbrado público parque Santander





## Modernización Alumbrado público parque San Pio contrato





## Modernización Alumbrado público Cigarras





## Modernización Alumbrado público Real de minas





## Modernización Alumbrado público Real de minas





## Modernización Alumbrado público Real de minas





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Infraestructura Social



Liquidado

SUSPENDIDO

En ejecución

Infraestructura Social

# proyectos

39

1

10

50

valor \$

\$ 22.221.286.360,98

\$ 686.742.022,33

\$ 27.860.740.530,42

\$ 50.768.768.913,73

## CASA BUHO

Contrato 172-2021





# LUDOTECA LAS AMERICAS

Contrato 172-2021



**CASA GALAN**  
**Contrato 266-2021**





## UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

Contrato 342-2021





CENTRO DE VIDA ANTONIA SANTOS  
Contrato 448-2022



Bucaramanga  
#consorcio unido  
14 nov 2023 3:03:55 p. m.





## SALON COMUNAL SAN LUIS

Contrato 388-2022





**SALON COMUNAL CONCORDIA**  
**Contrato 388-2022**



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Infraestructura escolar



|          | Liquidado            | SUSPENDIDO | En ejecución          | Infraestructura escolar |
|----------|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| # Obras  | 171                  | 0          | 33                    | 204                     |
| valor \$ | \$ 85.418.047.786,88 | \$ 0,00    | \$ 106.361.858.041,41 | \$ 191.779.905.828,29   |



IE Camacho Carreño





## IE Rural Bosconia Santa Rita – sede B





**IE Rural Vijagual Sede G San Pedro Bajo; Obra: Adecuación de la infraestructura  
contrato 261-2021**





**IE Rural Vijagual Sede I El Inicio; Obra: Adecuación de la infraestructura  
contrato 264-2021**





## Tecnológico Dámaso Zapata Fase I Mejoramiento Instalaciones contrato 104-2021



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública


## Infraestructura Rural



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO          | En ejecución         | Infraestructura Rural |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| # proyectos | 49                   | 1                   | 22                   | 72                    |
| valor \$    | \$ 10.319.641.552,53 | \$ 1.624.050.158,00 | \$ 12.932.492.097,66 | \$ 24.876.183.808,19  |



# Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos Contratos 418-2022





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO VEREDA CAPILLA BAJA – ESCUELA II





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO VEREDA SAN JOSÉ – GRUTA DE LA VIRGEN





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos




VEREDA BOLOQUI, EL MURO.





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO VEREDA EL PEDREGAL – EL MANGO



Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO VEREDA CAPILLA BAJA – ESCUELA I





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO 2 VEREDA ANGELINOS



Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



TRAMO SECTOR LA VEGA





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



VEREDA SAN JOSÉ – CASA ROJA, FINCA GENARO



Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



VEREDA LA SABANA. SECTOR LA Y





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



LA ESMERALDA SECTOR EL TRIUNFO





Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



VEREDA ANGELINOS



Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos



VEREDA SANTA RITA



**Red Vial Terciaria Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Corregimientos**  
**Contratos 433-2022**



**El aburrido**



**Los santos**



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Infraestructura para la movilidad



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO | En ejecución         | Infraestructura para la movilidad |
|-------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| # proyectos | 25                   | 0          | 13                   | 38                                |
| valor \$    | \$ 41.301.429.180,06 | \$ 0,00    | \$ 21.923.182.795,60 | \$ 63.224.611.975,66              |




## SEÑALIZACIÓN





## SEÑALIZACIÓN



Siete bocas



## restauración malla vial





## restauración malla vial





| RESUMEN DE HUECOS TAPADOS POR LA ADMINISTRACIÓN                                            |                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER |                  |                                 |
| CONTRATOS                                                                                  | ÁREA INTERVENIDA | TOTAL HUECOS TAPADOS A LA FECHA |
| MALLA VIAL 2021-2022                                                                       | 169.223,00       | 62.214                          |
| MALLA VIAL 2023                                                                            | 103.494,00       | 51.747                          |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 157 EJÉRCITO NACIONAL                                         | 397,00           | 199                             |
| TOTAL                                                                                      | 273.114,00       | 114.160                         |





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Parques



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO           | En ejecución         | Parques               |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| # proyectos | 30                   | 3                    | 7                    | 40                    |
| valor \$    | \$ 63.403.137.500,90 | \$ 22.538.715.446,93 | \$ 58.563.959.844,30 | \$ 144.505.812.792,13 |



## Parque La Concordia, contrato 151-2021





## Parque Periodistas, contrato 153-2021






## Parque Monterredondo, contrato 248-2021





Parque Héroes, contrato 165-2021





Parque Bruno Batello, contrato 154-2021





## Parque Solón Wilches, contrato 156-2021






## Parque Ferrocarril, contrato 29-2022





## Parque Ferrocarril, contrato 29-2022





## Parque Café Madrid, contrato 30-2022






Parque La Feria, contrato 34-2022





## Parque Porvenir, contrato 33-2022







## Parque Canelos, contrato 31-2022





## Parque Centenario, contrato 167-2022






## Parque Vijagual, contrato 24-2022





## Parque portal de los Ángeles, contrato 24-2022





## Parque Bosque Norte, contrato 24-2022





## Parque Nacumas, contrato 26-2022





Parque Fontana, contrato 27-2022





## Parque Santamaria, contrato 27-2022





## Construcción de Parque Bosque del Cacique

Constructora Bolívar Urbanas





Parque Bosques del Cacique la Unión, contrato 27-2022





## Parque Girardot, contrato 25-2022





## Parque San Pio, contrato 25-2022





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Escenarios Deportivos



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO           | En ejecución         | Escenarios Deportivos |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| # proyectos | 44                   | 8                    | 9                    | 61                    |
| valor \$    | \$ 17.411.795.479,13 | \$ 15.866.600.214,32 | \$ 10.780.238.294,37 | \$ 44.058.633.987,82  |



## Escenario deportivo Santander, contrato 25-2022





## Escenario deportivo Don Bosco, contrato 25-2022





Cancha la Torcida, contrato 26-2022





## Escenario deportivo la Ceiba, contrato 26-2022





Equipamiento urbano La Gran Ladera, contrato 26-2022





## Escenario deportivo El triunfo, contrato 26-2022





## Cancha Aurelio Martínez, contrato 26-2022





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Centro De Salud



|          | Liquidado           | SUSPENDIDO | En ejecución | Centro De Salud     |
|----------|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| # Obras  | 7                   | 0          | 0            | 7                   |
| valor \$ | \$ 9.393.864.746,96 | \$ 0,00    | \$ 0,00      | \$ 9.393.864.746,96 |



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Centro De Salud - La Joya





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Centro de Salud Campo Hermoso






# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Centro De Salud - Girardot





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Centro De Salud - La Libertad





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Centro De Salud - San Rafael





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

Ciudad caminable



|             | Liquidado           | SUSPENDIDO        | En ejecución         | Ciudad caminable     |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| # proyectos | 36                  | 7                 | 9                    | 52                   |
| valor \$    | \$ 8.336.665.800,76 | \$ 863.681.187,00 | \$ 45.635.507.614,15 | \$ 54.835.854.601,91 |



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO SAN ALONSO





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO CHAPINERO



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO PROVENZA





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO LA VICTORIA



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO SOTOMAYOR





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO ALARCÓN



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## BARRIO GÓMEZ NIÑO.





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## PLAN CENTRO



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

Convenio Interadministrativo



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO       | En ejecución         | Convenio Interadministrativo |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| # proyectos | 29                   | 1                | 11                   | 41                           |
| valor \$    | \$ 17.062.478.545,10 | \$ 33.000.000,00 | \$ 39.279.143.402,11 | \$ 56.374.621.947,21         |



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Implementación Del Alumbrado Navideño



# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## CANCHAS DE SQUASH

NÚMERO DEL CONVENIO: COI 1364 de 2021





# Informe sobre la contratación

- ✓ Contratos de obra pública

## Teatro Santander



# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Estudios y diseños para el mejoramiento de tres acueductos veredales





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

## Obras de mitigación



|          | Liquidado         | SUSPENDIDO | En ejecución          | Obras de mitigación   |
|----------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| # Obras  | 10                | 0          | 26                    | 36                    |
| valor \$ | \$ 814.547.147,27 | \$ 0,00    | \$ 215.597.477.083,36 | \$ 216.412.024.230,63 |





CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI  
Contrato 104



REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)

Contrato de obra No. 9677-PPAL001-970-2021 - Sector Don Bosco

## Sector Don Bosco





## Sector San Gerardo

REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)

Contrato de obra No. 9677-PPAL001-970-2021



REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)

Contrato de obra No. 9677-PPAL001-970-2021

**Sector Gaitán**





REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)

Contrato de obra No. 9677-PPAL001-970-2021

## Sector Campohermoso



**CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA - Contrato 69**





**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITAN,  
ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 PARTE ALTA - Contrato 106**



**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO  
AL SECTOR DE PUNTA PARAISO  
Contrato 403**





# Informe sobre la contratación

✓ Contratos de obra pública

Participativos 2019 -2020-2021



|             | Liquidado            | SUSPENDIDO        | En ejecución         | Participativos       |
|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| # proyectos | 41                   | 2                 | 83                   | 126                  |
| valor \$    | \$ 15.347.448.507,39 | \$ 478.000.000,00 | \$ 15.398.300.928,69 | \$ 31.223.749.436,08 |

Participativos 2019  
Participativos 2020  
Participativos 2021  
Participativos 2022

|    |                   |
|----|-------------------|
| \$ | 12.389.220.664,95 |
| \$ | 4.502.429.192,00  |
| \$ | 13.179.232.392,98 |
| \$ | 1.152.867.186,15  |

Alcaldía de Bucaramanga



✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

| Contrato Obra Nro. | Cto interventoría | Objeto contrato                                                                                                                                                                                                                                 | Sectores de intervención                                                                                                                                                                               | Valor del contrato con interventoría | % Avance ejecución | Estado Secop | Observaciones                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-2022            | 49-2022           | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 2                                                                                                                                                             | Salones Comunales - Lote 2- Villa Mercedes                                                                                                                                                             | \$ 545.784.401                       | 74%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                     |
| 17-2023            | 430-2022          | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 1                                                                                                  | Mantenimiento parques:<br>Olas (comuna 1) 99%<br>Bavaria 2 ( comuna 1) 77%<br>Villa Helena 2 (comuna 2 ) 100%<br>Concordia (comuna 6) 80%<br>Alfonso lopez (61%)                                       | \$ 967.887.163                       | 96%                | EN EJECUCION | CONTRATO FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION                                                                                          |
| 18-2023            |                   | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2                                                                                                  | Mantenimiento Parques:<br>Manzanares 1, 2 y 3 100%<br>alvarez 100%<br>San pio - cabecera 100%<br>las americas 77%<br>cristal alto (94%)<br>las mercedes 97%<br>igsabelar 54%                           | \$ 1.011.452.937                     | 99%                | EN EJECUCION | CONTRATO FINALIZADO EN PROCESO DE LIQUIDACION                                                                                          |
| 297-2022           | NA                | MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                              | PUENTE VIJAGUAL, Puente Perpetuo Socorro Cra 15 y 17, puente puerta del sol, paseo del comercio                                                                                                        | \$ 757.033.451                       | 85%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                     |
| 38-2022            | 49-2022           | ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 1                                                                                                                                                             | Salones Comunales - Lote 1- Colorados                                                                                                                                                                  | \$ 525.122.550                       | 60%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                     |
| 408-2022           | 446-2022          | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 1                                                                                                                                             | Escenario deportivo las hamacas 50%<br>Escenario Deportivo Norte Bajo 70%<br>Escenario Deportivo Parque Los Leones 61%<br>Equipamiento Urbano Santander 48%<br>Equipamiento Urbano Villa Del Prado 64% | \$ 8.223.422.192                     | 60%                | EN EJECUCION | HACER ADICIONAL POR VALOR DE 840 MILLONES, PARA CULMONAR ADICIONALES DE PARQUE LOS LEONES, LAS OTRAS 4 OBRAS FINALIZAN 15 DE DICIEMBRE |
| 412-2022           | 422-2022          | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1- CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2 | Modernizacion AP Bulevar Bolivar Y Glorieta San Francisco                                                                                                                                              | \$ 5.068.524.930                     | 73%                | EN EJECUCION |                                                                                                                                        |





✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

| Contrato Obra Nro.    | Cto interventoría | Objeto contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sectores de intervención                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor del contrato con interventoría | % Avance ejecución | Estado Secop | Observaciones                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34-2022               | 46-2022           | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adecuación Parques - Lote 3- La Feria                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 6.735.511.157                     | 62%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |
| 410-2022              | 447-2022          | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Cancha diamante I 70%</div> <div>Escenario deportivo provenza 85%</div> <div>Patinódromo provenza 60%</div>                                                                                                                                                                                                                | \$ 7.237.787.061                     | 35%                | EN EJECUCION | HACER ADICIONAL POR VALOR DE 1200 MILLONES, PARA CULMINAR ADICIONALES DE PATINODROMO, LAS OTRAS 2 OBRAS FINALIZAN 30 DE DICIEMBRE |
| 9677-PPAL001-970-2021 | 898-2021          | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CAMPOHERMOSO, DON BOSCO, GAITÁN Y SAN GERARDO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO. 0398 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)". | <div>Proteccion Escarpa Occidental Frente 1- Don Bosco Al Sur De La Calle 31</div> <div>Proteccion Escarpa Occidental Frente 2 Barrio Gaitan</div> <div>Proteccion Escarpa Occidental Frente 3 Barrio Campo Hermoso, Carrera 2 Y 3 Occ Con Calle 47</div> <div>Proteccion Escarpa Occidental Frente 4- Barrio San Gerardo</div> | \$ 70.677.041.235                    | 100%               | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |
| 31-2022               | 40-2022           | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adecuación Parques- Lote 4 Parque Los Canelos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 13.576.233.270                    | 90%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |
| 33-2022               | 40-2022           | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adecuación Parques -Lote 5 - Parq Porvenir                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 95%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |
| 388-2022              | 428-2022          | ADECUACIÓN DE LOS SALONES COMUNALES DE LOS BARRIOS LA CONCORDIA Y SAN LUIS DEL BUCARAMANGA SANTANDER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Salon Comunal Concordia</div> <div>Salon Comunal San Luis</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.596.295.069                     | 100%               | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |
| 414-2022              | 424-2022          | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 4                                                                                                                                                                                                                          | Modernizacion AP Calle 56 -Fase I - Real De Minas                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 5.389.090.290                     | 84%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA NOVIEMBRE 30 DE 2023                                                                                                |

✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

| Contrato Obra Nro. | Cto interventoría | Objeto contrato                                                                                                                                                                                 | Sectores de intervención                         | Valor del contrato con interventoría | % Avance ejecución | Estado Secop | Observaciones                                                                                                 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396-2022           | 11-2023           | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | Plaza Luis Carlos Galan<br>Parque Garcia Rovira  | \$ 11.954.252.168                    | 50%                | EN EJECUCION | PENDIENTE ADICIONAR TIEMPO Y RECURSOS, EL TIEMPO SON 5 MESES Y LOS RECURSOS SUMAN DEL ORDEN DE 1.880 MILLONES |
| 448-2022           | 449-2022          | CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                              | Obra Centro Vida Antonia Santos                  | \$ 9.829.262.317                     | 66%                | EN EJECUCION | PEDEINTE ADICIONAR 1.140 MILLONES Y 4 MESES DE EJECUCION                                                      |
| 167-2022           | 168-2022          | ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                               | Adecuación Del Parque El Centenario              | \$ 11.640.499.771                    | 78%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 15 DE 2023                                                                            |
| 411-2022           | 421-2022          | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA         | Modernizacion AP Barrio Los Naranjos y Centauros | \$ 10.094.876.219                    | 80%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 22 DE 2023                                                                            |



✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

✓ Obras en ejecución

| Contrato Obra Nro. | Cto interventoría | Objeto contrato                                                                                    | Sectores de intervención                                           | Valor del contrato con interventoría | % Avance ejecución | Estado Secop | Observaciones                      |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 417-2022           | 429-2022          | ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO 3    | Mejoramiento Andenes, La Victoria 99%                              | \$ 3.396.737.641                     | 75%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 30 DE 2023 |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Real de minas 98%                            |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Cordoncillos I 0%                  |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Nueva Granada 0%                   |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Pedregosa 0%                       |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Escaleras, Pasamanos Y Andenes, Libertad 96%                       |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, san luis 0%                                  |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Diamante I 0%                                |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Diamante II 99%                              |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Villa Alicia 19%                             |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Puerta del Sol 49%                           |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, los sauces 99%                               |                                      |                    |              |                                    |
|                    |                   |                                                                                                    | Mejoramiento Andenes, Mutis 84%                                    |                                      |                    |              |                                    |
| 405-2022           | 452-2022          | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 1 | Red Vial Urbana - lote 1- (Comunas 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15)         | \$ 11.628.220.149                    | 91%                |              | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 15 DE 2023 |
| 406-2022           |                   | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2 | Red Vial Urbana Lote 2 (Comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17) | \$ 9.704.578.292                     | 91%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 15 DE 2023 |



✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

| Contrato Obra Nro. | Cto interventoría | Objeto contrato                                                                                                                                                                                    | Sectores de intervención                                                                                     | Valor del contrato con interventoría | % Avance ejecución | Estado Secop | Observaciones                                                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 198-2023           | 201-2023          | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                      | Construcción Obras Complementarias Del Espacio Publico, Adyacente A La Institucion Educativa Camacho Carreño | \$ 1.925.921.462                     | 32%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICICMBRE 15 DE 2023                           |
| 433-2022           | 14-2023           | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 3                                                                            | Placas Huellas lote 3                                                                                        | \$ 1.552.365.894                     | 84%                | EN EJECUCION | PENDIENTE ADICIONAR TIEMPO Y RECURSOS, EL TIEMPO SON 2 MESES |
| 41-2023            | 61-2023           | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN VIAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ORIGINADA POR LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2022 –FENÓMENO DE LA NIÑA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | Vía principal a La Esmeralda finca Siempre Viva 35%                                                          | \$ 2.522.657.526                     | 81%                | EN EJECUCION | SE DEBE ADICIONAR 1.500 MILLONES, CON ADICION DE PLAZO       |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Vía Balneario la Vega - San Pedro Bajo - Camino Sector Miramar 0%                                            |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Vía San Cayetano Sector Finca Celis 94%                                                                      |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Vía Miramar 82%                                                                                              |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Sectores puntuales Vías Criticas Corregimiento N° 2 100%                                                     |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Vía Santa Rita Finca Benito Chaparro 15%                                                                     |                                      |                    |              |                                                              |
| 409-2022           | 12-2023           | ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2                                                                                               | Gimnasios ciudad bolivar 10,33%                                                                              | \$ 7.175.937.238                     | 20%                | EN EJECUCION | CONTRATO EN PROCESO DE SANCIONATORIO, SE TERMINA AÑO 2024    |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Escenario Deportivo La Salle 9%                                                                              |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Equipamiento Urbano Brisas Del Mutis 11,14%                                                                  |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Escenario Deportivo Plazuela Real 9%                                                                         |                                      |                    |              |                                                              |
|                    |                   |                                                                                                                                                                                                    | Equipamiento Urbano Floresta 24,5%                                                                           |                                      |                    |              |                                                              |

✓ Obras en ejecución

# Informe sobre la contratación

| contrato Obra Nro. | cto interventoria | Objeto contrato                                                                                                                                                                    | sectores de intervencion                                 | Valor de la contrato con interventoria | % Avance ejecucion | Estado Secop | Observaciones                                                   |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 418-2022           | 444-2022          | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1                                                              | Placas Huellas lote 1                                    | \$ 3.386.786.105                       | 70%                | EN EJECUCION | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |
| 419-2022           | 13-2023           | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. - GRUPO 2                                                            | Placas Huellas lote 2                                    | \$ 2.941.128.952                       | 43%                | EN EJECUCION | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |
| 23-2023            | 397-2022          | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.                                                          | Espacio público Damaso Zapata                            | \$ 5.780.513.487                       | 30%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 30 DE 2023                              |
| 253-2023           | NA                | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. | coliseo Peralta                                          | \$ 625.069.999                         | 98%                | EN EJECUCION | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |
| 426-2022           | 427-2022          | ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1                                                                           | Plaza San Francisco                                      | \$ 7.664.617.191                       | 20%                | EN EJECUCION | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |
| 445-2022           |                   | ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2                                                                           | Plaza Guarin                                             | \$ 4.692.428.588                       | 27%                | EN EJECUCION | OBRA FINALIZA DICIEMBRE 30 DE 2023, PENDEINTE ADICIONAL         |
| 184-2023           | 183-2023          | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.                                                                    | Adecuacion Del Parque Borda Sur En El Barrio La Victoria | \$ 14.311.927.587                      | 4%                 | EN EJECUCION | FINALIZA CONTRACTUALMENTE , REQUIERE PLAZO ADICIONAL DE 3 MESES |



# Informe sobre la contratación

✓ Obras en ejecución

| contrato Obra Nro. | cto interventoria | Objeto contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sectores de intervencion                                                                                                                                             | Valor de la contrato con interventoria | % Avance ejecucion | Estado Secop                                                    | Observaciones                                                   |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 171-2023           | NA                | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS | Construccion Acueductos Veredales Producto Consultoria Amb. Santa Rita, Capilla baja, y la fortuna                                                                   | \$ 4.671.830.672                       | 1%                 | EN EJECUCION                                                    |                                                                 |
| 403-2022           | 431-2022          | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Punta Paraiso                                                                                                                                                        | \$ 3.985.000.005                       | 81%                | EN EJECUCION                                                    |                                                                 |
| 387-2022           | 420-2022          | "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carrera 26                                                                                                                                                           | \$ 9.824.863.807                       | 8%                 | EN EJECUCION                                                    | FINALIZA CONTRACTUALMENTE , REQUIERE PLAZO ADICIONAL DE 5 MESES |
|                    |                   | Adecuación Del Salón Comunal Rincón De La Paz En La Comuna No.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adecuación Del Salón Comunal Rincón De La Paz En La Comuna No.5                                                                                                      |                                        |                    | Adecuación Del Salón Comunal Rincón De La Paz En La Comuna No.5 |                                                                 |
| 163-2022           | 169-2022          | MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Publico Plan Centro<br>Cra 10 (27,43%)<br>Cra 11 (92,05%)<br>Cra 12 (77,82%)<br>Calle 37 (80%)<br>Calle 41 (87,32%)<br>Calle 42 (6,85%)<br>Calle 43 (99,82%) | \$ 33.310.983.001                      | 71%                | EN EJECUCION                                                    | FINALIZA CONTRACTUALMENTE,REQ UIERE PLAZO ADICIONAL DE 3 MESES  |
| 138-2023           | 142-2023          | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 1                                                                                                                              | \$ 1.537.299.474                       |                    | EN EJECUCION                                                    | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |
| 139-2023           |                   | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantenimiento Alumbrado publico Grupo 2                                                                                                                              | \$ 1.555.199.174                       |                    |                                                                 | FINALIZA CONTRACTUALMENTE 2024                                  |

# Informe sobre la contratación

✓ Obras en ejecución

| contrato Obra Nro. | cto<br>interven<br>toria | Objeto contrato                                                                                                                                                  | sectores de intervencion                                          |           | Valor de la contrato<br>con interventoria | %<br>Avance<br>ejecuci<br>on | Estado<br>Secop | Observaciones                     |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 140-2023           | 143-2023                 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 3                                                                                        | Mantenimiento<br>publico Grupo 3                                  | Alumbrado | \$<br>1.539.319.995                       |                              | EN<br>EJECUCION | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
| 141-2023           |                          | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO 4                                                                                        | Mantenimiento<br>publico Grupo 4                                  | Alumbrado | \$<br>1.451.514.298                       |                              |                 | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
| 106-2023           | 147-2023                 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Obras De Mitigacion Barrio Gaitan, Escarpa Norte, Secciones 1-2-3 |           | \$<br>17.804.119.367                      | 9%                           | EN<br>EJECUCION | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
| 104-2023           | 163-2023                 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER      | Mitigación y estabilización en el sector de la Gloria             |           | \$<br>61.367.098.528                      | 0,36%                        | EN<br>EJECUCION | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
|                    |                          |                                                                                                                                                                  | Mitigación y estabilización en el sector de Nazareth              |           |                                           |                              |                 | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
|                    |                          |                                                                                                                                                                  | Mitigación y estabilización en el sector de Pablo VI              |           |                                           |                              |                 | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |
| 69-2023            | 85-2023                  | “CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. | Construcción Canalización Quebrada La flora y la Iglesia          |           | \$<br>43.187.001.419                      | 14%                          | EN<br>EJECUCION | FINALIZA<br>CONTRACTUALMENTE 2024 |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2005

| Número de contrato | AÑO  | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                          | Entidad                              | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 048 de 2005        | 2005 | Convenio interadministrativo | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO VIAL " PROLONGACION DE CARRERS NOVENA, CONEXIÓN ALTERNA CENTRO CIUDADELA REAL DE MINAS PASANDO POR SAN MIGUEL" | AMB-AREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA | \$ 12.402.996.748         | EJECUCION     |

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2014

| Número de contrato | AÑO  | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entidad                                                                   | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 328                | 2014 | Convenio interadministrativo | ANUAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES "NEOMUNDO" DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER PARA PROMOVER SU DESARROLLO Y PROTECCION COMO DESTINO TURISTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | FONTUR-FONDO NACIONAL DE TURISMO Y DEPARTAMENTO DE SANTANDER- GOBERNACION | \$ 71.590.000.000,00      | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2015

| Número de contrato | Año  | Proceso        | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entidad                                       | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 520                | 2015 | SI-CI-520-2015 | Contrato interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. PARA ADECUACIÓN DE LA CELDA ALTERNA EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LA EMAB - EL CARRASCO COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ESTABLECIDA MEDIANTE EL DECRETO 0158 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P | \$ 1,705,040,324.00       | PENDIENTE POR LIQUIDAR |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2017

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                                               | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 341 de 2017        | 2017 | SI-CCI-341-2017         | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS CICLO-INCLUSIVAS PARA BUCARAMANGA: ESTRATEGIA DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y DISEÑO DEFINITIVO DE LOS PRIMEROS 20 KILÓMETROS DE CICLO-INFRAESTRUCTURA       | ONU HABITAT - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD | \$ 850.450.389            | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 344 de 2017        | 2017 | 000344-2017             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. EN LA CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO | AMB-EMAB                                                              | \$ -                      | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 306-2017           | 2017 | 000306-2017             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSOLIDACIÓN DEL "ECOPARQUE LINEAL RIO DE ORO" — BARRIO VILLAS DE SAN IGNACIO, URBANIZACION BAVARIA II                                                                                        | AMB-INVISBU                                                           | \$ -                      | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2018

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entidad                                                              | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 332 de 2018        | 2018 | SI-CI-332-2018          | Convenio interadministrativo | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P.CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE REGISTREN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS –FSRI- DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 3 Y PILAS PUBLICAS                                          | LIMPIEZA URBANA SA ESP                                               | \$ -                      | EJECUCION     |
| 333 de 2018        | 2018 | SI-CI-333-2018          | Convenio interadministrativo | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE REGISTREN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS –FSRI- DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 3 Y PILAS PUBLICAS | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER SA ESP - EMPAS SA ESP | \$ -                      | EJECUCION     |
| 334 de 2018        | 2018 | SI-CI-334-2018          | Convenio interadministrativo | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.SP “ EMAB S.A. E.SP.” CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE REGISTREN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS –FSRI- DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 3 Y PILAS PUBLICAS                  | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB SA ESP                           | \$ -                      | EJECUCION     |
| 335 de 2018        | 2018 | SI-CI-335-2018          | Convenio interadministrativo | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. E.S.P CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE REGISTREN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS –FSRI- DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 3 Y PILAS PUBLICAS.                                 | VEOLIA ASEO BUCARAMANGA SA ESP                                       | \$ -                      | EJECUCION     |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2018

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                           | Entidad                                | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 289 de 2018        | 2018 | 000289-2018             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PARQUE METROPOLITANO Y CONTEMPLATIVO LA CEIBA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | AMB- AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | \$ 4,440,661,192          | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 250 – 2018         | 2018 | 000250-2018             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO RIO SURATA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                     | AMB- AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | \$ 8,902,020,695          | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2019

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entidad                              | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 112 de 2019        | 2019 | SI-CI-112-2019          | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                       | FUNDACIÓN TEATRO SANTANDER           | \$4,057,438,420.00        | EJECUCION     |
| 231 de 2019        | 2019 | 000231-2019             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE SENDEROS Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS TERRENOS DELIMITADOS COMO PARQUE METROPOLITANO DE LOS CERROS ORIENTALES EN EL ACUERDO METROPOLITANO 006 DE 2016 | AMB-AREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA | \$5,000,000,000.00        | EJECUCION     |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2019

| Número de contrato | AÑO  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad                    | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 209 de 2019        | 2019 | SI-CI-209-2019          | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - INVISBU Y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS ESPACIOS RECREO-DEPORTIVOS, COMERCIO, LUDOTECA EN LA URBANIZACIÓN NORTE CLUB TIBURONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"                                                                                                           | INVISBU                    | \$215,358,304.00          | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 226 de 2019        | 2019 | SI-CI-226-2019          | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO SOBRE LA CARRERA 34 ENTRE LA CALLE 98 Y LA CALLE 104 DEL BARRIO BELLAVISTA CASAS COSTADO POSTERIOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL BALCON DEL TEJAR V ETAPA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA AP 2002-2646 DEL DOS (02) DE AGOSTO DE 2006 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | \$ 1.072.924.729,93       | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 230 DE 2019        | 2019 | 000230-2019             | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PILOTO DE BICICLETAS PUBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METROLINEA S.A             | \$ 1.389.547.762,00       | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2021

| Número de contrato | AÑO  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entidad                                         | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 056 -2021          | 2021 | 000056-2021             | Convenio interadministrativo | OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR ESPACIOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREO DE LOS CIUDADANOS EN LOS PARQUES METROPOLITANOS QUEBRADA LA IGLESIA TRAMO II Y PARQUE LAS MOJARRAS FASE 1, UBICADOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                 | AMB-AREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA            | \$ -                      | EJECUCION     |
| 327-2021           | 2021 | SI-SI-CD-007-2021       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERÍAS COMPLEMENTARIOS, ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | FUNDACION TEATRO SANTANDER                      | \$ 5.200.000.000          | EJECUCION     |
| 333-2021           | 2021 | SI-SI-CD-008-2021       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA CONMEMORAR LOS 400 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESSA S.A- AMB - GASORIENTE-INSTITUTO DE CULTURA | \$ 1.500.000.000,00       | EJECUCION     |
| 414-2021           | 2021 | SI-SI-CD-011-2021       | Convenio interadministrativo | GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD METROLIMPIA S.A.S E.S.P CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE REGISTREN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE LOS INGRESOS -FSRI- DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ASEO, POR LOS SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 3                                                             | Metrolimpia Sas Esp                             | \$ -                      | EJECUCION     |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2021

| Número de contrato | AÑO  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                   | Entidad                                     | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 332-2021           | 2021 | SI-SI-CD-009-2021       | Contrato interadministrativo | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO | amb- ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | \$ 173.819.908,80         | PENDIENTE POR LIQUIDAR |
| 313-2021           | 2021 | SI-SI-CD-006-2021       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                               | ESSA S.A- ELECTRIFICADORA DE SANTANDER      | \$ 2.100.000.000          | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2022

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                              | Entidad                               | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 253-2022           | 2022 | SI-SI-CD-006-2022       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP | \$ 6.000.000.000          | EJECUCION     |
| 313-2022           | 2022 | SI-SI-CD-008-2022       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.              | AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA     | \$ 6.312.038.332          | EJECUCION     |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2022

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entidad                                  | Valor fiscal del contrato | Estado Actual          |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 247-2022           | 2022 | SI-CD-007-2022          | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA - EMAB S.A. ESP., PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACION DE LA ETAPA E Y F DE QUE TRATA EL ESTUDIO GETECNICO No. 4925 EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO PARA EL SITIO DE DISPOCION FINAL EL CARRASCO | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. ESP. | \$ 1.106.552.323          | PENDIENTE POR LIQUIDAR |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2023

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entidad                                                   | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 47-2023            | 2023 | SI-SI-CD-002-2023       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA EMPAS S.A JUNTO AL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. | \$ -                      | EJECUCION     |
| 153-2023           | 2023 | SI-SI-CD-012-2023       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 1A HASTA 1F DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO N° 5030 DENOMINADO "ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO"  | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.                  | \$ 4.023.086.534,00       | EJECUCION     |
| 159-2023           | 2023 | SI-SI-CD-013-2023       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                         | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.                  | \$ 15.382.036.526,00      | EJECUCION     |
| 160-2023           | 2023 | SI-SI-CD-011-2023       | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON EL FIN DE MEJORAR LA ESTABILIDAD Y REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE LIXIVIADOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EL CARRASCO                                                                                                                                                                            | EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. ESP.                  | \$ 2.291.367.478,00       | EJECUCION     |



| Número de contrato | AÑO  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entidad                                           | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 166-2023           | 2023 | SI-SI-CD-014-2023       | Contrato interadministrativo | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.         | \$<br>82.270.311.382,00   | EJECUCION     |
| 170-2023           | 2023 | SI-SI-CD-004-2023       | Contrato interadministrativo | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2, Y 3, EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P | \$<br>155.875.613,00      | EJECUCION     |
| 171-2023           | 2023 | SI-SI-CD-015-2023       | Convenio interadministrativo | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA YVEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GERENCIA Y SUPER | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P | \$<br>5.717.873.362,00    | EJECUCION     |
| 116-2023           | 2023 | SI-SI-CD-005-2023       | Contrato interadministrativo | ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EMAB S.A. ESP.                                    | \$<br>1.016.096.453,74    | EJECUCION     |

# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2023

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entidad                                                          | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 144-2023           | 2023 | SI-SI-CD-007-2023       | Contrato interadministrativo | ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EMAB S.A. ESP.                                                   | \$ 659.773.955,15         | EJECUCION     |
| 157-2023           | 2023 | SI-SI-CD-008-2023       | Convenio interadministrativo | BUCARAMANGA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL COMANDO DE INGENIEROS BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 05 CR. FRANCISCO JOSE DE CALDAS A TRAVES DE LA CENTRAL ADMISNITRATIVA Y CONTABLE CENAC DE INGENIEROS, PARA QUE SE EFECTUE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA EN LAS COMUNAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                    | CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS | \$ 3.646.104.173,50       | EJECUCION     |
| 2221132            | 2023 | 2221132                 | Contrato interadministrativo | ENTerritorio y el Municipio de Bucaramanga - Departamento de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN EL BARRIO GAITÁN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL DEPARTAMENTO | ENTERRITORIO                                                     | \$ 17.804.119.891,00      | EJECUCION     |



# Informe sobre la contratación

## ✓ Contratos y/o convenios en ejecución por vigencia- 2023

| Número de contrato | Año  | Número de Proceso SECOP | Tipo de proyecto             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad                | Valor fiscal del contrato | Estado Actual |
|--------------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 2220760            | 2023 | 2220760                 | Contrato interadministrativo | ENTerritorio y el Municipio de Bucaramanga - Departamento de Santander, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Pacto Funcional Santander, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLO-RIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .. | ENTERRITORIO           | \$69.346.238.754,00       | EJECUCION     |
| 3985-2023          | 2023 | 3985-2023               | Convenio interadministrativo | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA RECUPERACION DEL COLISEO PERALTA - BIEN DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL - DECRETO 292 DEL 24 DE FEBRERO DE 1975, EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ministerios de Cultura | \$ 800.000.000,00         | EJECUCION     |

# Alumbrado público

✓ Presupuesto

| VIGENCIA | TECHO PRESUPUESTAL    | RECUROS BALANCE      | PASIVOS EXIGIBLES    | TOTAL PRESUPUESTO AP  | TOTAL COMPROMETIDO    |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2020     | \$ 40.544.336.000,00  | \$ 10.634.540.294,01 |                      | \$ 51.178.876.294,01  | \$ 20.102.321.413,33  |
| 2021     | \$ 39.153.134.953,20  | \$ 29.947.708.155,86 | \$ 4.369.426.346,88  | \$ 73.470.269.455,94  | \$ 52.781.221.152,62  |
| 2022     | \$ 42.450.440.972,00  | \$ 26.899.978.204,85 | \$ 1.449.870.483,85  | \$ 70.800.289.660,70  | \$ 50.255.306.469,97  |
| 2023     | \$ 45.090.267.467,00  | \$ 29.852.078.003,21 | \$ 5.034.930.598,72  | \$ 79.977.276.068,93  | \$ 68.936.713.708,03  |
| SUMA     | \$ 167.238.179.392,20 | \$ 97.334.304.657,93 | \$ 10.854.227.429,45 | \$ 275.426.711.479,58 | \$ 192.075.562.743,95 |





| OBJETO DE LA INVERSIÓN 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL COMPROMETIDO          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| ADMINISTRACION, OPERACIÓN (CPS, ENERGIA, TELEFONO, MANTENIMIENTO VEHICULOS, COMBUSTIBLE, PALELERIA, SOFTWARE , VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA - OTROS) Y MANTENIMIENTO - AOM                                                                                                                                                                | \$ 17.540.191.308,92        |
| <b>INVERSIÓN - OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| REEMPLAZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 2009 DEL CONTRATO NO. 346 DE 2018 A FAVOR DE BIOTECNOLOGIA PROYECTOS ASESORIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA, CUYO OBJETO ES: INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECNOLOGIA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE II: COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 - GRUPO N-01 | \$ 422.158.321,38           |
| REEMPLAZA EL SALDO DEL RP 3127 DE 2019, CUENTA POR PAGAR CTO 181 DEL 02 DE AGOSTO DE 2018, CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATISTA: CONSORCIO ASOCIADOS CONSULTORES NIT 901201165                         | \$ 16.286.429,50            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 296 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LAS OBRAS MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                     | \$ 33.119.961,00            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 292 DEL 15 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                    | \$ 47.832.700,93            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                        | \$ 76.587.389,00            |
| AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 708.016.288,20           |
| INTERVENTORIA DE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 83.320.221,00            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 3 AL CONTRATO 252 DE 2019 DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                           | \$ 53.198.569,19            |
| ADICIONAL NO. 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 287 DE 2019 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL EXTERNO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."                                                                                                        | \$ 38.639.955,00            |
| ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA NO. 269 DE 2019 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 34 Y 37 Y ENTRE LAS CARRERAS 10 A LA 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."                                                   | \$ 38.592.890,00            |
| ADICIONAL NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 252 DE 2019 CUYO OBJETO: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE MORRORICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                        | \$ 104.953.835,00           |
| ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 300 DE 2019 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION Y EXPANSION DEL ALUMBRADO PUBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                   | \$ 55.635.954,50            |
| ADICIONAL NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 292 DE 2019 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LA CALLE 54A Y LA DIAGONAL 14 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                       | \$ 105.575.463,63           |
| ADICIONAL NO 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 296 DE 2019, CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 30 ENTRE LAS CARRERAS 26 Y 27 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"                                                                                                                      | \$ 47.158.629,00            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 300 DEL 23 DE AGOSTO DE 2019, CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PERIMETRAL DEL PARQUE ECOLÓGICO LA FLORA DE BUCARAMANGA                                                                                                   | \$ 55.635.954,50            |
| ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 099 DEL 06 DE MAYO DE 2020, CUYO OBJETO ES: " INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE INSTALACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE III".                                                                                | \$ 188.430.821,00           |
| ADICIONAL NO. 1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y UNION TEMPORAL APB 2019 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO NO. 03                                                             | \$ 170.699.834,58           |
| INTERVENTORIA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGÍA LED FASE III: DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                 | \$ 316.286.887,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$ 20.102.321.413,33</b> |

# Alumbrado público

| OBJETO DE LA INVERSIÓN 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COMPROMETIDO          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| ADMINISTRACION, OPERACIÓN (CPS, ENERGIA, TELEFONO, MANTENIMIENTO VEHICULOS, COMBUSTIBLE, PALELERIA, SOFTWARE , VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA - OTROS) Y MANTENIMIENTO - AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 19.327.930.793,38        |
| <b>INVERSIÓN - OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.827.225.023,00         |
| AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 927.557.614,73           |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-02 (PARQUE SANTANDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 443.438.866,92           |
| INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALÚMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACIÓN DEL ALÚMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 247.903.775,00           |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO N-01(PARQUE SAN PIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 1.358.372.118,32         |
| SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - FASE IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 5.238.000.000,00         |
| MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-01(TRANSFORMADORES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 656.386.943,00           |
| MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-03(CARRERA 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 1.163.015.026,31         |
| MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GRUPO N-02 (TABLEROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.203.801.137,54         |
| INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (TRANSFORAMDORES, TABLEROS Y CARRERA 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 392.294.210,00           |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PONTENCIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS GPON EN LA FIBRA ÓPTICA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO Y/O ACTIVACION DE ZONAS WIFI Y PUNTOS DE CONECTIVIDAD- OBJETO CONTRATO COMISION: POR MEDIO DEL CONTRATO DE COMISIÓN LAS PARTES ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LAS RELACIONES QUE ENTRE ELLAS SURJAN EN VIRTUD DEL ENCARGO QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONFIERA A LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA - SCB, Y CUYOS TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN ADELANTE, PARA QUE LA SCB, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO, PERO POR CUENTA DE LA ENTIDAD, CELEBRE OPERACIONES (CONTRATO DE COMISIÓN Y LA NEGOCIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES COMPRENDIDOS EN EL OBJETO DE LA NEGOCIACIÓN, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN ADMINISTRADOS POR BMC | \$ 11.562.421,00            |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PONTENCIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ELEMENTOS GPON EN LA FIBRA ÓPTICA, ASÍ COMO EL FUNCIONAMIENTO Y/O ACTIVACION DE ZONAS WIFI Y PUNTOS DE CONECTIVIDAD. OBSERVACIÓN A INCLUIR EN LA SOLICITUD: EL PRESENTE REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDE A LA OPERACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE COMISIÓN No 157 DE 2021. EL DIA 30 DE JULIO DE 2021 SE CELEBRO RUEDA DE NEGOCIOS CON VALOR FINAL DE OPERACIÓN \$6.525.004.113 (IVA INCLUIDO) MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN PUJA POR PRECIO EN CONJUNTO DE BIENES - COMITENTE VENDEDOR SELECCIONADO CONSORCIO CONECTIVIDAD BUCARAMANGA 2021                                                                                                                                                                 | \$ 1.986.726.816,00         |
| DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 14.766.414.723,66        |
| INTERVENTORIA PARA DESARROLLAR LA PRIMERA FASE PARA LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE GESTIÓN INTELIGENTE Y MEDIDAS PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 582.174.687,00           |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| PAGOS A PASIVOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 2.648.416.996,76         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$ 52.781.221.152,62</b> |



# Alumbrado público

| OBJETO DE LA INVERSIÓN 2022<br>AOM                                                                                                                                                               | TOTAL COMPROMETIDO |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ADMINISTRACION, OPERACIÓN (CPS, ENERGIA, TELEFONO, MANTENIMIENTO VEHICULOS, COMBUSTIBLE, \$ PALELERIA, SOFTWARE , VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA - OTROS) Y MANTENIMIENTO - AOM                    |                    | 24.065.456.578,28 |
| INVERSIÓN - OBRA                                                                                                                                                                                 |                    |                   |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 12 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                        | \$                 | 9.465.662.697,76  |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                                                                                              | \$                 | 127.393.665,00    |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECNOLOGIA LED PARA TRAMO 7 DEL CORREDOR VIAL CONCESIONADO DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                          | \$                 | 40.201.056,00     |
| MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                             | \$                 | 878.083.918,33    |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 1                                                                | \$                 | 3.999.997.853,43  |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BULEVAR BOLIVAR, GLORIETA DE SAN FRANCISCO Y DEL BULEVAR SANTANDER, GLORIETA ESTADIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                         | \$                 | 5.955.053.963,00  |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 56 DESDE LA CARRERA 36 HASTA LA CARRERA 15 Y DESDE LA CARRERA 15 HASTA LA AVENIDA LOS BUCAROS Y AVENIDA CALLE REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$                 | 4.844.199.266,34  |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                  | \$                 | 854.369.472,00    |
| PASIVOS                                                                                                                                                                                          |                    |                   |
| PAGOS A PASIVOS EXIGIBLES                                                                                                                                                                        | \$                 | 24.887.999,83     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                            | \$                 | 50.255.306.469,97 |

# Alumbrado público

| OBJETO DE LA INVERSIÓN 2023                                                                                                                                           | TOTAL COMPROMETIDO          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AOM</b>                                                                                                                                                            |                             |
| ADMINISTRACION Y OPERACIÓN (CPS, ENERGIA, TELEFONO, MANTENIMIENTO VEHICULOS, COMBUSTIBLE, PALELERIA, SOFTWARE , VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERIA - OTROS)                 | \$ 21.607.877.116,60        |
| SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO + ADICIONAL.                                                                                            | \$ 1.248.885.604,97         |
| ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA + ADICIONAL.                        | \$ 1.362.738.989,67         |
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INTERVENTORIA + ADICIONAL.                                                                                          | \$ 7.568.172.747,40         |
| <b>INVERSIÓN - OBRA</b>                                                                                                                                               |                             |
| AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL - FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.                                                                     | \$ 1.842.853.855,86         |
| SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2023.                                                           | \$ 9.891.096.463,00         |
| MANTENIMIENTO DE TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.                                             | \$ 464.512.725,00           |
| CTO 166-2022: INTERVENTORIA MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE LAS CIGARRAS.                                                                                      | \$ 35.531.049,75            |
| CTO 411-2022 - LOTE 1 Y CTO 421-2022: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS – LOTE 1                                        | \$ 5.204.586.332,59         |
| CTO 412-2022 - LOTE 2, CTO 413-2022 - LOTE 3, CTO 422-2022 - LOTE 3: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER.                           | \$ 2.062.209.169,88         |
| CTO 414-2022- LOTE 4, CTO 415-2022 - LOTE 5, CTO 424-2022: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2                                | \$ 3.053.417.577,58         |
| MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 7 - LOTES                                                                          | \$ 10.252.177.690,91        |
| ADECUACION PARQUE DIAMANTE II-ETAPA 1 - DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.                                                                                      | \$ 339.489.356,00           |
| CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - (APORTE PARTE ELECTRICA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA) | \$ 500.000.000,00           |
| ADICIONAL PLAZA LUIS CARLOS GALAN Y CENTENARIO                                                                                                                        | \$ 1.305.970.935,00         |
| <b>PASIVOS</b>                                                                                                                                                        |                             |
| PAGOS A PASIVOS EXIGIBLES                                                                                                                                             | \$ 2.197.194.093,82         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          | <b>\$ 68.936.713.708,03</b> |



## ✓ Telegestión

Es el manejo de un grupo de luminarias a distancia en tiempo real y que busca mejorar la eficiencia del sistema y la optimización de recursos mediante la reducción de los consumos de energía, mejora de tiempos de recuperación del servicio ante fallas, optimización de los mantenimientos y el no requerimiento de personal en horas nocturnas detectando fallas

Total Luminarias  
Bucaramanga 54.661.

Luminarias  
Telegestionadas  
14.442

Luminarias  
Detectadas en  
Falla = 8.612


# Alumbrado público



# Alumbrado público


✓ Telemetria – Telegestión.

## Situación Inicial Luminarias



● Reporte plataforma TELEGESTIÓN 1.313 luminarias en estado de falla a Octubre 2023.

## Situación Actual Luminarias



● Reporte plataforma TELEGESTIÓN 5.783 luminarias intervenidas a Octubre 2023.




# Alumbrado público

✓ Luminarias en estado de Falla.

| CONTRATO SUMINISTRO         | SUMINISTRADAS | EN FALLA | % FALLO |
|-----------------------------|---------------|----------|---------|
| No. 101 /2017               | 1.181         | 240      | 20%     |
| No. 188/2018                | 24.300        | 18.752   | 77%     |
| No. 309/2019                | 6.591         | 536      | 8%      |
| No. 253/2021                | 4.259         | 762      | 18%     |
| TOTAL DESMONTADAS POR FALLA | 36.331        | 20.290   | 56%     |

## LUMINARIAS CAMBIADAS POR PERIODO




TOTAL LUMINARIAS  
CAMBIADAS POR  
GARANTIA 20.290

# Alumbrado público

## Gestión de cambio de luminarias en estado de falla de la marca CELSA

### LUMINARIAS EN MODO DE FALLA ADQUIRIDAS POR PERIODO



TOTAL FALLA 22794

TOTAL CAMBIADAS 20290

PENDIENTES E IDENTIFICADAS 2504





| CATEGORÍA                  | VALOR |
|----------------------------|-------|
| Infraestructura vial       |       |
| Equipamiento urbano        |       |
| Servicios urbanos          |       |
| Equipamiento de educación  |       |
| Equipamiento de salud      |       |
| Equipamiento de cultura    |       |
| Equipamiento de deporte    |       |
| Equipamiento de recreación |       |
| Equipamiento de seguridad  |       |
| Equipamiento de servicios  |       |
| Equipamiento de vivienda   |       |
| Equipamiento de otros      |       |



|                                            |                                            |                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMUNA 2                                   | DOBLE CALZADA LA VIRGEN-LA CEMENTO         | Conectividad, infraestructura vial e intercambiadores                                                                        | \$ 85.362.462.868 |
|                                            | PLAZA DE MERCADO NORTE BAJO                | Equipamientos urbanos (Infraestructura de educación, Salud, Cultural, Bienestar social, Deportivos, Recreativos y Seguridad) |                   |
|                                            | COMEDOR BOSCONIA                           |                                                                                                                              |                   |
|                                            | SALÓN COMUNAL LA JUVENTUD                  |                                                                                                                              |                   |
|                                            | TRANSICIÓN V ( CALLE 2 TRANSICIÓN )        | Escenarios deportivos                                                                                                        |                   |
|                                            | PARQUE DEPORTIVO LA BOMBONERA              |                                                                                                                              |                   |
|                                            | PP PARQUE LOS ANGELES                      | Espacio Público                                                                                                              |                   |
|                                            | MURO ESPERANZA II                          |                                                                                                                              |                   |
|                                            | OBRAS DE MITIGACION INDEPENDENCIA SECTOR 1 | Gestión del Riesgo                                                                                                           |                   |
| OBRAS DE MITIGACION INDEPENDENCIA SECTOR 2 |                                            |                                                                                                                              |                   |

|                                     |                                                |                                                       |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| COMUNA 4                            | TRAMO1TRONCAL NORTE - SUR                      | Conectividad, infraestructura vial e intercambiadores | \$ 214.539.895.923 |
|                                     | IE. JORGE ELIECER GAITÁN                       | Equipamientos urbanos                                 |                    |
|                                     | IE. PILAR SEDE F                               | (Infraestructura de educacion,                        |                    |
|                                     | SALÓN COMUNAL PIOXII                           | Salud, Cultural,Bienestar social,                     |                    |
|                                     | JARDIN INFANTIL JHON F. KENNEDY                | Deportivos, Recreativos y                             |                    |
|                                     | LA FERIA - COMUNA 4 - (CALLE 27 CON CARRERA 1) | Escenarios deportivos                                 |                    |
|                                     | PP CANCHA DON BOSCO                            |                                                       |                    |
|                                     | PARQUE DON BOSCO FASE 2                        |                                                       |                    |
|                                     | PARQUE SAN CAYETANO                            | Espacio Público                                       |                    |
|                                     | GIRARDOT - PARQUE PRINCIPAL                    |                                                       |                    |
| OBRAS DE MITIGACION GAITAN SECTOR 1 | Gestión de riesgo                              |                                                       |                    |
| OBRAS DE MITIGACION GAITAN SECTOR 2 |                                                |                                                       |                    |
| OBRAS DE MITIGACION LA FERIA        |                                                |                                                       |                    |

| COMUNA                        | PROYECTO                                                               | CATEGORÍA                                                                                                                                | VALOR              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| COMUNA 6                      | INTERCAMBIADOR VIAL SIETE Bocas (AV. ROSITA-<br>AV. GONZÁLEZ VALENCIA) | Conectividad, infraestructura vial<br>e intercambiadores                                                                                 | \$ 106.757.227.229 |
|                               | PAR VIAL CALLE 53 - 54 - TRAMO 1 (CARRERA 30 -<br>CARRERA 17)          |                                                                                                                                          |                    |
|                               | IE AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE C                                       | Equipamientos urbanos<br>(Infraestructura de educación,<br>Salud, Cultural, Bienestar social,<br>Deportivos, Recreativos y<br>Seguridad) |                    |
|                               | PLAZA DE MERCADO CONCORDIA                                             | Espacio Público                                                                                                                          |                    |
|                               | PARQUE LINEAL EL LORO                                                  |                                                                                                                                          |                    |
|                               | PP JUEGOS INFANTILES NUEVA GRANADA                                     |                                                                                                                                          |                    |
|                               | PP PARQUE CANDILES                                                     |                                                                                                                                          |                    |
|                               | PP PARQUE LA SALLE                                                     |                                                                                                                                          |                    |
| PP SALÓN COMUNAL SAN EXPEDITO |                                                                        |                                                                                                                                          |                    |

|          |                                                          |                                                                                                                              |                    |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| COMUNA 7 | PAR VIAL CALLE 53 - 54 - TRAMO 2(CARRERA 17 - CARRERA 9) | Conectividad, infraestructura vial e intercambiables                                                                         | \$ 158.232.210.829 |
|          | COLISEO EDMUNDO LUNA                                     | Equipamientos urbanos (Infraestructura de educacion, Salud, Cultural, Bienestar social, Deportivos, Recreativos y Seguridad) |                    |
|          | PONAL ESTACIÓN SUR BATERÍAS SANITARIAS                   |                                                                                                                              |                    |
|          | SALÓN COMUNAL CIUDAD BOLÍVAR                             |                                                                                                                              |                    |
|          | PP CUARTO DE BASURAS BARRIO LAURELES                     |                                                                                                                              |                    |
|          | EL BUENO - CANCHA DE FUTBOL - (CARRERA 10 CON CALLE 64C) | Escenarios deportivos                                                                                                        |                    |
|          | EL BUENO - CANCHA SOTBOL - (CARRERA 10 CON CALLE 64C)    |                                                                                                                              |                    |
|          | ESPACIO PÚBLICO EL BUENO                                 |                                                                                                                              |                    |
|          | PATINODROMO REAL DE MINAS                                |                                                                                                                              |                    |

|                 |                                 |                                                                                                                              |                          |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>COMUNA 8</b> | PROTOTIPO BATERÍAS SANITARIAS   | Equipamientos urbanos (Infraestructura de educación, Salud, Cultural, Bienestar social, Deportivos, Recreativos y Seguridad) | <b>\$ 15.657.858.660</b> |
|                 | JUEGOS NIÑOS CANCHA BUCARAMANGA | Espacio público                                                                                                              |                          |
|                 | PP PLAZOLETA CANELOS            | Espacio público                                                                                                              |                          |
|                 | OBRAS DE MITIGACION JUAN XXIII  | Gestión de Riesgo                                                                                                            |                          |

|                                 |                                                      |                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| COMUNA 9                        | REHABILITACIÓN CARRETERA ANTIGUA/BUCARAMANGA (2KM )  | Conectividad, infraestructura vial e intercambiables                                                              | \$ 116.332.939.479 |
|                                 | CENTRO TERRITORIAL DE ATENCIÓN SOCIAL DE LA ZONA SUR | Equipamientos urbanos (Infraestructura de educación, Salud, Cultural, Bienestar social, Deportivos, Recreativos y |                    |
|                                 | PARQUE CLAVERIANO - FASE 4 RIO SURATA                |                                                                                                                   |                    |
|                                 | REMODELACIÓN OFICINAS DE LA REGISTRADURÍA            |                                                                                                                   |                    |
|                                 | PARQUE EXTREMO SAN MARTÍN BMX FASE 1                 |                                                                                                                   |                    |
|                                 | SAN MARTÍN ACCESO FASE 3                             | Escenarios deportivos                                                                                             |                    |
|                                 | SAN MARTÍN ESCENARIO DEPORTIVO                       |                                                                                                                   |                    |
|                                 | SAN MARTÍN SKATE FASE 2                              |                                                                                                                   |                    |
|                                 | VIA SAN MARTÍN                                       |                                                                                                                   |                    |
|                                 | PARQUE DE LAS 3B - FASE 1                            | Espacio público                                                                                                   |                    |
| MURO SAN PEDRO                  | Gestión de Riesgo                                    |                                                                                                                   |                    |
| OBRAS DE MITIGACIÓN LAS CASITAS |                                                      |                                                                                                                   |                    |

|  | VALOR |
|--|-------|
|  |       |



|           |                                                                                            |                                                             |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMUNA 12 | CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 33 - PILOTO<br>SEÑALIZACIÓN (QUEBRADA SECA A VIADUCTO LA FLORA) | Conectividad,<br>infraestructura vial e<br>intercambiadores | \$ 84.126.798.500 |
|           | CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 35/ CALLE 56 A<br>CALLE 34                                      |                                                             |                   |
|           | CORREDOR AMBIENTAL CARRERA 36/ CALLE 56 A<br>CALLE 34                                      |                                                             |                   |
|           | ESPACIO PÚBLICO CUADRA O                                                                   |                                                             |                   |
|           | MEJORAMIENTO CARRERA 33- DISEÑO URBANO<br>(QUEBRADASECA - CALLE 45)                        | Espacio público                                             |                   |
|           | PARQUE CONUCOS                                                                             |                                                             |                   |
|           | PARQUE LAS PALMAS                                                                          |                                                             |                   |

|           |                                                                    |                                                                                                                                          |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMUNA 14 | IE. ORIENTE MIRAFLORES SEDE B                                      | Equipamientos urbanos<br>(Infraestructura de educación,<br>Salud, Cultural, Bienestar social,<br>Deportivos, Recreativos y<br>Seguridad) | \$ 89.869.879.366 |
|           | IE. ORIENTE MIRAFLORES SEDE F                                      |                                                                                                                                          |                   |
|           | SALÓN COMUNAL EL RETIRO                                            |                                                                                                                                          |                   |
|           | ALBANIA - COMUNA 14 - ( CALLE 32 CON CARRERA 51 MORRORICO )        | Escenarios deportivos                                                                                                                    |                   |
|           | ANTONIA SANTOS SUR - PARQUE INFANTIL - (CALLE 71 CON CARRERA 30 A) |                                                                                                                                          |                   |
|           | BUENOS AIRES ( CARRERA 18 MORRORICO )                              |                                                                                                                                          |                   |
|           | OBRAS DE MITIGACION LIMONCITO                                      | Gestión del riesgo                                                                                                                       |                   |
|           | OBRAS DE MITIGACION MIRAMANGA SECTOR 1                             |                                                                                                                                          |                   |
|           | OBRAS DE MITIGACION MIRAMANGA SECTOR 2                             |                                                                                                                                          |                   |
|           | OBRAS DE MITIGACION MIRAMANGA SECTOR 3                             |                                                                                                                                          |                   |

|           |                                     |                                                                                                                                          |                   |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMUNA 16 | NEOMUNDO FASE 1 LOCALES, PLAZOLETAS | Equipamientos urbanos<br>(Infraestructura de educación,<br>Salud, Cultural, Bienestar social,<br>Deportivos, Recreativos y<br>Seguridad) | \$ 59.988.828.230 |
|           | NEOMUNDO FASE 2 MEGA SALA           |                                                                                                                                          |                   |
|           | NEOMUNDO FASE 3 AUDITORIO PRINCIPAL |                                                                                                                                          |                   |
|           | VILLA ROSA LOS COSMOS               |                                                                                                                                          |                   |
|           | ALTOS DEL CACIQUE                   |                                                                                                                                          |                   |
|           | HACIENDA SAN JUAN ( CARREERA 57 )   | Escenarios deportivos                                                                                                                    |                   |
|           |                                     | Espacio público                                                                                                                          |                   |



Alcaldía de  
Bucaramang



# Taller de arquitectura

✓ [Banco de Proyectos ARCGIS](#)

| COMUNA    | PROYECTO                  | CATEGORÍA                                                                                                                   | VALOR             |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COMUNA 17 | TRAMO 4 TRONCAL NORTE-SUR | Conectividad, infraestructura vial e intercambiadores                                                                       | \$ 56.707.916.656 |
|           | PLAZA DE MERCADO MUTIS    | Equipamientos urbanos (Infraestructura de educacion, Salud, Cultural,Bienestar social, Deportivos, Recreativos y Seguridad) |                   |
|           | KIOSKO MANZANARES         | Escenarios deportivos                                                                                                       |                   |
|           | KIOSKO ESTORAQUES         |                                                                                                                             |                   |
|           | KIOSKO BALCONCITOS        |                                                                                                                             |                   |
|           | PARQUE LA GRAN LADERA     | Espacio público                                                                                                             |                   |

|                 |                               |              |                   |
|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| CORREGIMIENTO 1 | ACUEDUCTO VEREDAL ESMERALDA   | Sector Rural | \$ 75.502.294.740 |
|                 | ACUEDUCTO VEREDAL SABANA      | Sector Rural |                   |
|                 | ACUEDUCTO VEREDAL SAN IGNACIO | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS ANGELINOS       | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS EL ABURRIDO     | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS EL PABLON       | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS LA ESMERALDA    | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS LA SABANA       | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SAN CAYETANO    | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SAN IGNACIO     | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SAN PEDRO ALTO  | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SAN PEDRO BAJO  | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SANTA RITA      | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS VIJAGUAL        | Sector Rural |                   |

| COMUNA          | PROYECTO                                                          | CATEGORÍA    | VALOR             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| CORREGIMIENTO 2 | PLACA HUELLAS BOLARQUI ALTO                                       | Sector Rural | \$ 21.455.269.660 |
|                 | PLACA HUELLAS BOLARQUI PARTE BAJA                                 | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS CAPILLA PARTE ALTA                                  | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS CAPILLA PARTE BAJA                                  | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS CUCHILLA ALTA                                       | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS LOS SANTOS                                          | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS MAGUEYES                                            | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS MONSERRATE                                          | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS RETIRO GRANDE PARTE BAJA                            | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS ROSA BLANCA                                         | Sector Rural |                   |
|                 | PEDREGAL - CORREGIMIENTO 2 - ( CORREGIMIENTO II VEREDA PEDREGAL ) | Sector Rural |                   |

|                 |                                        |              |                   |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| CORREGIMIENTO 3 | PLACA HUELLAS 10 DE MAYO SANTA BARBARA | Sector Rural | \$ 17.617.500.000 |
|                 | PLACA HUELLAS GUALILIO BAJO            | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS GUALILO ALTO             | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS LA MALAÑA                | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS PEDREGAL                 | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS RETIRO CHIQUITO          | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS RETIRO GRANDE ACUEDUCTO  | Sector Rural |                   |
|                 | PLACA HUELLAS SAN JOSÉ                 | Sector Rural |                   |

# Avance de seguimiento PDM 2020-2023 "Bucaramanga, una ciudad de oportunidades"



La Secretaría de Infraestructura en el PDM 2020-2023 hace parte de:

**LÍNEA ESTRATÉGICA: 5 líneas**

**COMPONENTE: 9**

**PROGRAMA: 12**

**No. METAS DE PRODUCTO: 24**

Presenta el siguiente avance por vigencia y por cuatrienio:

| AVANCE DE METAS FÍSICAS |      |      |      | 2020-2023 |                      |
|-------------------------|------|------|------|-----------|----------------------|
| 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | Avance    | Comprometido         |
| 75%                     | 88%  | 97%  | 55%  | 69%       | \$766.713.562.750,30 |

**57** Proyectos de inversión en ejecución





# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

**PROGRAMA: Gobernanza Del Agua, Nuestra Agua, Nuestra Vida**

**Meta PDM** - Repotenciar 1 sistema de alcantarillado sanitario y pluvial.

En lo corrido del cuatrienio se adelantan las siguientes actuaciones:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 171 de 2023, Cuyo objeto corresponde a: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO [INDIVIDUALES] DE LA VEREDA SANTA RITA Y VEREDA CAPILLA BAJA 1 ETAPA; CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, GERENCIA Y SUPERVISIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FORTUNA; Y LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### Alcance de las Intervenciones:

| INTERVENCION                                    | ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERO DE USUARIOS                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ACUEDUCTO DE SANTA RITA</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocatoma - Línea de aducción -Tanque desarenador</li> <li>- Tanque de almacenamiento</li> <li>- Planta de Tratamiento de Agua Potable con caseta y pozo séptico</li> <li>- Red Distribución - Red domiciliaria</li> <li>- Placa Huellas Entrada Estructura</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                     | 347 con Capacidad de Aumentar Capacidad en 200 usurarios más |
| <b>ACUEDUCTO DE CAPILLA BAJA 1 ETAPA</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocatoma - Línea de aducción - Tanque desarenador</li> <li>- Tanque de almacenamiento - Planta de Tratamiento de Agua Potable</li> <li>- Tanque Séptico y Campo Infiltración - Caseta PTAP</li> <li>- Infraestructura vial.</li> </ul>                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 823 usuarios, Incluyendo Vereda Capilla Baja y Bolarquí bajo |
| <b>ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA FORTUNA</b> | ACUEDUCTO<br>Pretende Construir la Red de Distribución y Red domiciliaria                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ALCANTARILLADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalará Tubería Prefabricada y Estructuras de la Red domiciliaria.</li> <li>- Reconstrucción de andenes, pozos y escaleras.</li> <li>- Rotura y Reposición de Pavimento</li> </ul> | 720 con Capacidad de Aumentar Capacidad en 720 usurarios más |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### Alcance de las Intervenciones:

#### LIMPIEZA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ALCANTARILLADO PLUVIALES DE SECTORES ESPECIFICOS

| No | IDENTIFICACION                       | SECTOR                          |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Intercambiador Mesón de Los Búacaros | Av. Q. Seca - Carrera 27        |
| 2  | Viaducto La Novena Provincial        | Carrera 9                       |
| 3  | Intercambiador La Rosita             | Carrera 17                      |
| 4  | Intercambiador Neomundo              | Viaducto La Flora               |
| 5  | Vía al Mar                           | Carrera 15                      |
| 6  | Vía a Matanza                        | Calle 3                         |
| 7  | Vía a Cúcuta                         | Av. Quebrada Seca               |
| 8  | Calle 45                             | Calle 45                        |
| 9  | Autopista a Girón                    | Carrera 27- Calle 70            |
| 10 | Transversal Metropolitana            | Calle 65-Q. El Bueno-La Iglesia |
| 11 | Autopista a Floridablanca            | Intercambiador. Puerta del Sol  |
| 12 | Conexión San Luis-Aut. A Girón       | Q. La Iglesia                   |
| 13 | Conexión Diamante II Provenza        | Q. El Macho                     |
| 14 | Vía al Porvenir                      | Porvenir Ladrillera             |
| 15 | Vía al Cementerio La Colina          | Calle 70                        |
| 16 | Avenida Pan de Azúcar                | Carrera 49                      |

# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Estudios Y Diseños De La Infraestructura

**Meta PDM -Realizar el 100% de los estudios y/o diseños requeridos para el desarrollo de proyectos de infraestructura.**

Dentro de este componente, es importante resaltar que, los estudios y Diseños del Par Vial de la calle 53 – 54, se encuentran terminados, por lo tanto, es un componente importante para poder contratar las obras correspondientes.

| INTERVENCION                                                                                                | LUGAR DE EJECUCION                                                                                                                                                                                         | ALCANCE Y ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>           | VEREDA SAN JOSÉ-VEREDA BOLARQUÍ BAJO-VEREDA LA ESMERALDA-SAN VEREDA PEDRO BAJO-VEREDA SAN CAYETANO-VEREDA SANTA RITA-VEREDA CAPILLA BAJA-VEREDA MONSERRATE Y VEREDA RETIRO CHIQUITO (CORREGIMIENTOS 1,2Y3) | Estudios de Suelo, geología y Geotecnia en Diversos Puntos de la Infraestructura Vial Veredal, con el fin de diseñar, estructurar e implementar soluciones a los puntos críticos existentes. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado                                             |
| <b>ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA LOS PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b> | DIVEROS PUNTOS EN EL AREA URBANA                                                                                                                                                                           | Estudios de Suelo, geología y Geotecnia en Diversos Puntos del Municipio, tendientes a determinar condiciones del terreno existentes en predios donde se adelantarán proyectos de infraestructura social, recreo deportivo, entre otras. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

| INTERVENCION                                                                                                                                                                             | LUGAR DE EJECUCION                                                                                         | ALCANCE Y ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE NARIÑO SOBRE EL RIO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</b>                                                                    | BAVARIA II-BRISAS DEL PRADO Y PARCELEROS; VEREDA EL CARRIZAL- RIO DE ORO (COMUNA I)                        | Estudios que Pretendían determinar el estado real del Puente Nariño, resultando como recomendación del estudio, su demolición, la cual se llevó a cabo el día 30 de Junio de 2023. La Gestión de Recursos para la construcción del nuevo puente, está en cabeza del Municipio de Girón. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado                                                                                                      |
| <b>ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER</b> | 1) CARRERA 12 # 41-74<br>2) CARRERA 12 # 41-80<br>3) CALLE 42 # 11-65/75/85<br>(COMUNA 15 - BARRIO CENTRO) | Teniendo en cuenta que el Municipio de Bucaramanga, adquirió el Bien Inmueble Denominado Coliseo Peralta, además que este fue declarado Monumento Nacional el día 24 Febrero 1975, mediante decreto 292, se adelanta Consultoría en Conjunto con el Ministerio de Cultura, con el fin de determinar el estado real de la infraestructura y las intervenciones necesarias para su restauración. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra en Ejecución.       |
| <b>ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO ALTOS DEL KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER</b>                                                                  | COMUNA 1 - BARRIO ALTOS DEL KENNEDY                                                                        | Estudios y Diseños que permitirán conocer las obras a realizar en un área del Barrio Altos del Kennedy, que requiere obras de Mitigación, por riesgo de deslizamiento. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra en ejecución                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.</b>                                                      | ACUEDUCTO DE SANTA RITA                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocatoma - Línea de aducción -Tanque desarenador</li> <li>- Tanque de almacenamiento</li> <li>- Planta de Tratamiento de Agua Potable con caseta y pozo séptico</li> <li>- Red Distribución - Red domiciliaria</li> <li>- Placa Huellas Entrada Estructura</li> <li>- 347 con Capacidad de Aumentar Capacidad en 200 usuarios más</li> </ul> <p>Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado</p> |

# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

| INTERVENCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LUGAR DE EJECUCION                                                                                                                           | ALCANCE Y ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ACUEDUCTO DE CAPILLA BAJA 1 ETAPA</b>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocatoma - Línea de aducción - Tanque desarenador</li> <li>- Tanque de almacenamiento - Planta de Tratamiento de Agua Potable</li> <li>- Tanque Séptico y Campo Infiltración - Caseta PTAP</li> <li>- Infraestructura vial.</li> <li>- 823 usuarios, Incluyendo Vereda Capilla Baja y Bolarquí bajo.</li> </ul> <p>Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>“REALIZAR LA REVISION Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL DE LA CALLE 53-54. CONEXIÓN ORIENTE-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LA INCORPORACION DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS INTERVENCIONES URBANAS EN EL CORREDOR”</b> | <p>El área objeto de estudio se enmarca en la Comuna 6, barrios la Concordia y Gómez Niño, así como en la comuna 7, Barrio Real de Minas</p> | <p>FASE 1: Conceptualización, modelado y actualización de diseños del tramo 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente 1: Conceptualización y generación del modelo de transporte para la generación del escenario base y la posterior integración de elementos de movilidad sostenible y la identificación de intervenciones urbanas en el corredor oriente - occidente.</li> <li>• Componente 2: Ajuste y actualización de diseños para la construcción del Tramo 1. Calle 53-54 entre carreras 17 y 30.</li> </ul> <p>FASE 2: Estudios ambientales y actualización de diseños del Tramo 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente 3: Estudios ambientales requeridos por la Autoridad Ambiental.</li> <li>• Componente 4: Actualización de diseños para la construcción del Tramo 2. Calle 53-54-55 entre carreras 17 y 9 (Extremo sur del puente Provincial).</li> </ul> <p>Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado</p> |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Desarrollo Del Campo

**Meta PDM** -Repotenciar 2 acueductos veredales, Construir 1 acueducto veredal y Construir 50 pozos sépticos para el sector rural.

| INTERVENCION                                                                                  | LUGAR DE EJECUCION                                                                                                                                | ALCANCE Y ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                  | VEREDAS: LA ESMERALDA-EL ABURRIDO ALTO-EL ABURRIDO BAJO- SAN PEDRO ALTO; CAPILLA ALTA-MONSERRATE-BOLARQUI ALTO-BOLARQUI BAJO - CORREGIMIENTO 1- 2 | La Intervención contó con el suministro e Instalación de <u>56 sistemas sépticos Integrados</u> , beneficiando igual número de familias, los cuales, como finalidad buscan realizar un tratamiento a las aguas servidas que se entregan desde la vivienda, evitando de esta el vertimiento directo a las distintas fuentes hídricas existentes en el área rural. Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS LA MALAÑA Y VEREDA ROSA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” | CORREGIMIENTO 2 - VEREDA ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA<br><br>CORREGIMIENTO 3 - VEREDA LA MALAÑA, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                | Mediante la propuesta implementada por el municipio de Bucaramanga garantizando un mejor control operacional y reducción de pérdidas física de agua potable. Lo anterior redundará en una mayor eficiencia en la prestación del servicio de los corregimientos, de este modo, la población no estará expuesta a restricciones de consumo ni cortes prolongados del servicio por reparaciones y labores de mantenimiento en el sistema. Igualmente permitirá aumentar la cobertura en la prestación del servicio por el aumento y densificación de viviendas rurales, las cuales necesitan abastecerse del vital líquido.<br><br>Actualmente el Contrato Derivado del Proceso, se encuentra Terminado y Liquidado. (342 Usuarios) |

# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

Con las inversiones realizadas en el sector rural, corresponden a las más altas en las últimas dos décadas, adecuando infraestructura vial y sobre todo medidas para el saneamiento básico y acceso al agua potable.

| INTERVENCION                                                                                                                                                                                                                     | LUGAR DE EJECUCION         | ALCANCE Y ESTADO                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MÍNIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 EN VIRTUD DE LAS ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | CORREGIMIENTOS No 1, 2 y 3 | Actualmente en cumplimiento de las distintas acciones judiciales, se encuentra en ejecución el contrato mediante el cual se suministra agua potable, a través de carrotanques a las comunidades que no cuentan con un suministro permanente. |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Mejoramiento Y Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes

**Meta PDM** - Mantener el 100% de los parques, zonas verdes y su mobiliario.

A lo largo del cuatrienio el Municipio, ha atendido de diversas maneras los requerimientos que sobre los parques y las zonas verdes existes, así como apoyado en entidades tales como prestadores de servicios públicos, empresas privadas y en otras entidades administrativas, resultado de lo cual se han atendido en conjunto 418 parques y zonas verdes, ubicadas en el área urbana del Municipio de Bucaramanga.

Es importante resaltar que, adicional a las actividades de atención a las zonas verdes, se debe realizar cuidado y

| ATRIBUTO                                     | CANTIDAD |
|----------------------------------------------|----------|
| Total de áreas (Parques + Zonas Verdes)      | 418      |
| Total monumentos, astas, esculturas y placas | 45       |
| Total Gimnasios Calistenia                   | 20       |
| Total Gimnasios Bio saludables               | 117      |
| Total Juegos, Infantiles. Tradicionales      | 92       |
| Total Juegos, Infantiles Modernos            | 63       |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Equipamiento Comunitario


**Meta PDM** - Construir y/o mejorar 100.000 m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad. **(250.024 m2)**

Dentro del Gobierno Municipal, se dio especial importancia en recuperar áreas de espacio público, dotarlas con equipamiento adecuado para el disfrute de la comunidad, también mantenimiento de las que se encuentran en óptimas condiciones.

Alcance de las intervenciones realizadas durante el cuatrienio en función de la naturaleza de obra ejecutada:

| TIPO DE INTERVENCION        | CANTIDAD OBRAS |
|-----------------------------|----------------|
| Social                      | 50             |
| Parques                     | 41             |
| Escenarios Deportivos       | 61             |
| Ciudad Caminable            | 53             |
| Presupuestos Participativos | 121            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>326</b>     |

*Parque y Escenario Deportivo, Café madrid*





# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Infraestructura De Transporte

**Meta PDM -Realizar** mantenimiento o mejoramiento a 100.000 m2 de malla vial urbana **(347.517m2)** **Construir** 3.000 metros lineales de placa huella en la zona rural **(4.750)** **Realizar** mantenimiento a 2 puente peatonal **(9)**

- ✓ **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** lo cual consiste en realizar intervenciones sobre puntos o tramos críticos, en busca de mejorar la superficie de rodadura.

| AÑOS DE EJECUCION      | AREA INTERVENIDA (M2) | TOTAL HUECOS TAPADOS |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2021 – 2022            | 169.223,00            | 62.214,00            |
| 2023                   | 96.945,90             | 48.473,00            |
| 2023 convenio Ejercito | 397,00                | 199,00               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>266.565,90</b>     | <b>110.885,00</b>    |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

- ✓ **MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL EXISTENTE EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.:** Consiste en la instalación de señalización, en las principales intersecciones viales de la ciudad, que por su alto flujo vehicular como peatonal, requieren de su implementación, así:

| TIPOLOGIA DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS | CANTIDAD) | AREA SEÑALIZADA (M2) | ESTRUCTURA PAVIMENTO ADECUADA (M2) |
|------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|
| R1                                       | 7         | 35.936,16 m2         | 16.335,53 m2                       |
| R2                                       | 16        |                      |                                    |
| R3                                       | 8         |                      |                                    |
| ESPECIAL                                 | 17        |                      |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>48</b> | <b>35.936,16 m2</b>  | <b>16.335,53 m2</b>                |





# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

- ✓ **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** lo cual consiste en realizar intervenciones sobre puntos o tramos críticos, en busca de mejorar la superficie de rodadura, garantizando condiciones seguras para la transitabilidad vehicular y peatonal.

| CORREGIMIENTO | CANTIDAD | AREA<br>INTERVENIDAD<br>(M2) |
|---------------|----------|------------------------------|
| 1             | 7        | 620                          |
| 2             | 16       | 730                          |
| 3             | 8        | 1129                         |
| <b>TOTAL</b>  | 48       | 2479                         |

# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

- ✓ **MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:** Durante el Cuatrienio se intervinieron 9 puentes peatonales tanto en el área urbana como rural, los cuales se citan a continuación:

| PUENTE                                                | BARRIO          | COMUNA  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Puente Peatonal Calle 7N Carrera 22B                  | El Plan         | 2       |
| Puente peatonal de la carrera 15 con calle 35         | Centro          | 15      |
| Puente peatonal de la carrera 15 con calle 37         | Centro          | 15      |
| Puente peatonal de la carrera 15 con calle 51         | Concordia       | 6       |
| Puente de la carrera 17 con calle 52                  | San miguel      | 6       |
| Puente de la carrera 15 con calle 61                  | Ricaurte        | 6       |
| Puente Peatonal Quebra el Macho, Calle 102 Carrera 30 | Diamante I      | 10      |
| Puente peatonal Vijagual.                             | Vereda Vijagual | Corr. 1 |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Alumbrado Público Urbano Y Rural

**Meta PDM** - Formular e implementar 1 programa de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad **(1)**, Mantener el funcionamiento del 100% de las luminarias operativas **(71%)**, Implementar 1 herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC **(50%)**, Instalar 30.000 puntos de luminarias telegestionadas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión **(14.513)**, Implementar y mantener 1 sistema para adquisición, análisis, procesamiento y visualización de información de la red de alumbrado público inteligente **(1)**, Implementar 1 centro de control y gestión que asegure la interoperabilidad, integración y el análisis de la información proveniente de la red de alumbrado público inteligente y otras **(100%)**.

Mediante el área de mantenimiento, se fortaleció el grupo de reacción, aumentando el número de cuadrillas en un 33%, con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta ante las eventualidades que se presenten día a día, resaltando la disminución significativa en el número de PQRS al año, pasando de 6.439 en el 2022 a 3.241 en lo corrido de 2023.


# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

Se llevaron a cabo contratos que fortalecieron el mantenimiento, mediante el suministro de materiales eléctricos y luminarias, con el fin de contar con un stock necesario, para dar un mejor y eficiente servicio a la comunidad.

Se dio inicio al mantenimiento de 500 tapas de las cajas de inspección de la red de alumbrado público, buscando prevenir ser víctimas de hurto y vandalismo, que afectan el correcto funcionamiento del servicio, afectando la integridad de los bucaramanguenses.

Durante la presente administración se ha logrado continuar con la modernización y expansión de luminarias en tecnología led, en las diferentes vías, calles y parques, representado el 83,36% del total de luminarias instaladas en la ciudad de Bucaramanga.



| TECNOLOGÍA         | CANTIDAD LUMINARIAS |
|--------------------|---------------------|
| HALURO METALICO    | 1.624               |
| LED                | 42.702              |
| METALAR            | 2                   |
| SODIO ALTA PRESION | 6.901               |



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

Se llevaron a cabo proyectos que modernizaron parques y vías principales, como son el Parque San Pio, Santander, Turbay, Olaya Herrera, Cigarras, Lomas, Centenario, Sarrapios y se intervino a su vez la urbanización Naranjos y Centauros, así como Tramo 7, Bulevar Santander, Bulevar Bolívar, Carrera 27, Calle 36, Carrera 15, Quebrada Seca, Avenida la Rosita y Avenida González Valencia.



Fotografía: Michael Vega / Prensa Alcaldía de Bucaramanga

Finalmente, está el área de tecnología avanzada que se encarga del sistema de telegestión, siendo esta una herramienta eficaz y efectiva, para poder llevar a cabo las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, dado que entrega información en tiempo real de las luminarias, teniendo en cuenta que la infraestructura existente ha sido utilizada para ubicar los dispositivos (Fotocontroles) en las luminarias que entregan información técnica.

Es importante resaltar que Bucaramanga es una de las ciudades pioneras en la implementación de estas tecnologías e incluso con el mayor número de dispositivos telegestionados.

# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer

**Meta PDM** - Mantener el 100% de los programas que desarrolla la Administración Central.

- Se logró fortalecer los procesos contractuales precontractuales, jurídicos administrativos para la planificación y ejecución de los diferentes proyectos, igualmente se garantizó las transferencias de pago de subsidios a los estratos 1,2 y 3 de las diferentes empresas de servicios públicos para el cumplimiento de las metas e indicadores de la Secretaría.
- En cuanto a las transferencias realizadas a las empresas de servicios públicos estas fueron atendidas y pagadas mediante diferentes cuentas de cobro que llegan a la UTSP (Unidad Técnica de Servicios Públicos) para atender a la población de bajos ingresos la cual no tienen la capacidad para asumir los pagos resultantes de la utilización de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de la población de estrato 1, 2 y 3, obteniendo como resultado un aumento en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y programas propias de la Secretaría desarrollando proyectos para el beneficio de la comunidad.



# Logros más representativos

## PDM 2020-2023 “Bucaramanga, una ciudad de oportunidades”

### PROGRAMA: Gobierno Fortalecido Para Ser Y Hacer

- La secretaría realizó contratación del talento humano necesario a través de contratos de prestación servicios profesionales y apoyo a la gestión durante de las vigencias 2020 a 2023, con el fin de lo lograr atender con eficiencia no solo los retos derivados del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, en cuanto a procesos estratégicos y de apoyo, sino también los retos internos asociados a la gestión documental.



# Planes de mejoramiento

## ✓ Auditorías internas

| No | Auditoria | Tipo Auditoria | Nombre                                                                                            | No. de Hallazgos | No. Acciones | Avance      |
|----|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1  | Interna   | Integral       | PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA INFRAESTRUCTURA 2021                                          | 5                | 6            | 52%         |
| 2  | Interna   | Integral       | PROCESO: GESTIÓN DE VALORIZACIÓN 2021                                                             | 2                | 2            | 40%         |
| 3  | Interna   | Integral       | AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NTC 6047 Y COMPENDIO DE ACCESIBILIDAD PARA TODOS 2022                 | 4                | 5            | 14%         |
| 4  | Interna   | Integral       | PROCESO: DESARROLLO SOSTENIBLE 2022                                                               | 8                | 11           | Sin evaluar |
| 5  | Interna   | Integral       | PROCESO: GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2022                                                    | 2                | 2            | Sin evaluar |
| 6  | Interna   | Integral       | PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA INFRAESTRUCTURA 2022                                          | 11               | 14           | Sin evaluar |
| 7  | Interna   | Integral       | PROCESO: SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA / PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 2022 | 3                | 6            | 26%         |
| 8  | Interna   | Integral       | AL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 2023                        | 4                | 9            | Sin evaluar |
| 9  | Interna   | Integral       | PROCESO: PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2023                                           | 3                | 4            | Sin evaluar |



# Planes de mejoramiento

✓ Auditorías externas

| No | Auditoria   | Tipo Auditoria          | Nombre                                                                                            | No. de Hallazgos | No. Acciones | Avance |
|----|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 10 | Externa CM  | Especial                | AUDITORÍA ESPECIAL No 039-2018 A LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.             | 1                | 1            | 40%    |
| 11 | Externa CM  | Gubernamental regular   | AUDITORÍA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR No 014-2019.                                            | 1                | 1            | 0%     |
| 12 | Externa CM  | Financiera y de gestión | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN NO. 002 - 2023 ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022. | 5                | 6            | 13,89% |
| 13 | Externa AGN | Inspección              | VIGILANCIA Y CONTROL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2023.                                       | 3                | 7            | 27%    |



# Defensa Jurídica

| VIGENCIA     | NUMERO DE ACCIONES POPULARES RECIBIDAS | NUMERO DE ACCIONES POPULARES EN TRAMITE (1ERA Y 2DA INSTANCIA) | NUMERO ACCIONES POPULARES CON FALLO EN CONTRA | NUMERO ACCIONES POPULARES PENDIENTES CON FALLO POR CUMPLIR |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2001         | 1                                      | 0                                                              | 1                                             | 1                                                          |
| 2002         | 2                                      | 1                                                              | 1                                             | 2                                                          |
| 2003         | 1                                      | 0                                                              | 1                                             | 1                                                          |
| 2004         | 2                                      | 0                                                              | 2                                             | 0                                                          |
| 2005         | 1                                      | 1                                                              | 0                                             | 0                                                          |
| 2008         | 2                                      | 0                                                              | 2                                             | 1                                                          |
| 2009         | 2                                      | 0                                                              | 2                                             | 2                                                          |
| 2010         | 1                                      | 0                                                              | 1                                             | 0                                                          |
| 2012         | 2                                      | 1                                                              | 1                                             | 1                                                          |
| 2013         | 1                                      | 0                                                              | 1                                             | 0                                                          |
| 2015         | 1                                      | 0                                                              | 1                                             | 1                                                          |
| 2016         | 2                                      | 1                                                              | 1                                             | 1                                                          |
| 2017         | 4                                      | 3                                                              | 1                                             | 0                                                          |
| 2018         | 12                                     | 4                                                              | 6                                             | 5                                                          |
| 2019         | 9                                      | 6                                                              | 5                                             | 4                                                          |
| 2020         | 11                                     | 8                                                              | 3                                             | 3                                                          |
| 2021         | 10                                     | 8                                                              | 2                                             | 2                                                          |
| 2022         | 15                                     | 15                                                             | 0                                             | 0                                                          |
| 2023         | 6                                      | 6                                                              | 0                                             | 0                                                          |
| <b>Total</b> | <b>85</b>                              | <b>54</b>                                                      | <b>31</b>                                     | <b>24</b>                                                  |



# Defensa jurídica

✓ Acciones de Tutela por vigencia

| VIGENCIA | NUMERO DE ACCIONES DE TUTELA RECIBIDAS | NUMERO DE ACCIONES DE TUTELA EN TRAMITE | NUMERO DE ACCIONES DE TUTELA CON FALLO EN CONTRA | NUMERO DE ACCIONES DE TUTELA PENDIENTES POR CUMPLIR |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2015     | 1                                      | 0                                       | 1                                                | 1                                                   |
| 2016     | 1                                      | 0                                       | 1                                                | 1                                                   |
| 2017     | 1                                      | 0                                       | 1                                                | 1                                                   |
| 2018     | 1                                      | 0                                       | 1                                                | 1                                                   |
| 2019     | 2                                      | 0                                       | 2                                                | 2                                                   |
| 2020     | 4                                      | 0                                       | 4                                                | 4                                                   |
| 2021     | 3                                      | 0                                       | 3                                                | 3                                                   |
| 2022     | 1                                      | 0                                       | 1                                                | 1                                                   |
| Total    | 14                                     | 0                                       | 14                                               | 14                                                  |



# Defensa jurídica y gestión normativa

✓ Acciones populares con criterio de urgencia Alto Secretaria de Infraestructura

| No . | JURISDICCIÓN               | CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL | NOMBRE DE LA PARTE DEMANDANTE            | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN |
|------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | Contencioso Administrativa | 68001333101220030195400  | Acción Popular                    | DANIEL VILLAMIZAR BASTO                  | Infraestructura                     |
| 2    | Contencioso Administrativa | 68001333100420090003200  | Acción Popular                    | Edgar Augusto Henao                      | Infraestructura                     |
| 3    | Contencioso Administrativa | 68001333101320120012800  | Acción Popular                    | Elizabeth Argumedo Argumedo              | Infraestructura                     |
| 4    | Contencioso Administrativa | 68001233300020150007000  | Acción Popular                    | William Duarte Pico                      | Infraestructura                     |
| 5    | Contencioso Administrativa | 68001233300020160059200  | Acción Popular                    | Orlando Mendoza Duarte                   | Infraestructura                     |
| 6    | Contencioso Administrativa | 68001333300320180010700  | Acción Popular                    | Santos Ramirez Gamboa                    | Infraestructura                     |
| 7    | Contencioso Administrativa | 68001333301120180043000  | Acción Popular                    | Defensoría del Pueblo Regional Santander | Infraestructura                     |
| 8    | Contencioso Administrativa | 68001333301120200003600  | Acción Popular                    | Saray Martinez Estupiñan                 | Infraestructura                     |
| 9    | Contencioso Administrativa | 68001333300420220026700  | Acción Popular                    | Luis Emilio Cobos Mantilla               | Infraestructura                     |
| 10   | Contencioso Administrativa | 68001233300020220054600  | Acción Popular                    | William Duarte Pico                      | Infraestructura                     |
| 11   | Contencioso Administrativa | 68001333301420230006300  | Acción Popular                    | Defensoría del Pueblo regional Santander | Infraestructura                     |
| 12   | Contencioso Administrativa | 68001333300520230000300  | Acción Popular                    | Defensoría del Pueblo Regional Santander | Infraestructura                     |



# Defensa jurídica y gestión normativa

## ✓ Acciones de tutela en etapa de cumplimiento de la Secretaría de Infraestructura

| No. | JURISDICCIÓN               | CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL | NOMBRE DE LA PARTE DEMANDANTE            | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Contencioso Administrativa | AT0037318                | Acción de Tutela                  | CARMEN CECILIA DALLOS HERNANDEZ          | Infraestructura                     |
| 2   | Ordinaria                  | AT0096020                | Acción de Tutela                  | DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER | Infraestructura                     |
| 3   | Ordinaria                  | AT0021419                | Acción de Tutela                  | Edison Saldaña Tafur                     | Infraestructura                     |
| 4   | Disciplinaria              | AT0036218                | Acción de Tutela                  | Omar Gómez Díaz                          | Infraestructura                     |
| 5   | Ordinaria                  | AT0044818                | Acción de Tutela                  | Dulfo Rojas Delgado                      | Infraestructura                     |
| 6   | Ordinaria                  | AT0027020                | Acción de Tutela                  | Defensoría del Pueblo Regional Santander | Infraestructura                     |
| 7   | Ordinaria                  | AT0039019                | Acción de Tutela                  | Francisco Lagos Aristizabal              | Infraestructura                     |
| 8   | Ordinaria                  | AT0035320                | Acción de Tutela                  | Jose Manuel Monares Gamboa               | Infraestructura                     |
| 9   | Contencioso Administrativa | AT0014418                | Acción de Tutela                  | Luis Carlos Gutierrez Gomez              | Infraestructura                     |
| 10  | Ordinaria                  | AT0025220                | Acción de Tutela                  | Rosa Amaya de Delgado                    | Infraestructura                     |
| 11  | Ordinaria                  | AT0087821                | Acción de Tutela                  | Angélica Grey Sayas                      | Infraestructura                     |
| 12  | Ordinaria                  | AT0040821                | Acción de Tutela                  | Bárbara Vega                             | Infraestructura                     |
| 13  | Contencioso Administrativa | AT0057321                | Acción de Tutela                  | Sonia Vega Gallo                         | Infraestructura                     |
| 14  | Contencioso Administrativa | AT0088722                | Acción de Tutela                  | Martha Cecilia Porras                    | Infraestructura                     |

# Defensa jurídica y gestión normativa

## ✓ Acciones Populares Transversales en etapa de cumplimiento

| No. | JURISDICCIÓN               | CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO | TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL | NOMBRE DE LA PARTE DEMANDANTE            | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Contencioso Administrativa | 68001333300220170037000  | Acción Popular                    | Marco Antonio Velásquez                  | DADEP                               |
| 2   | Contencioso Administrativa | 68001333101320060004400  | Acción Popular                    | Prudencio Martinez Pedraza               | Sec. Interior                       |
| 3   | Contencioso Administrativa | 68001333100220090027100  | Acción Popular                    | Deisy Borrero                            | Sec. Interior                       |
| 4   | Contencioso Administrativa | 68001333101320120003700  | Acción Popular                    | Defensoría del Pueblo Regional Santander | Sec. Interior                       |
| 5   | Contencioso Administrativa | 68001233300020150081900  | Acción Popular                    | Defensoría del Pueblo Regional Santander | Sec. Interior                       |
| 6   | Contencioso Administrativa | 68001233300020150027100  | Acción Popular                    | German Orlando Fajardo Vargas            | Sec. Interior                       |
| 7   | Contencioso Administrativa | 68001233300020120006700  | Acción Popular                    | William Duarte Pico                      | Sec. Interior                       |
| 8   | Contencioso Administrativa | 6800133330112018003990   | Acción Popular                    | Jorge Edgar Florez Herrera               | Sec. Interior                       |
| 9   | Contencioso Administrativa | 68001333300420180003200  | Acción Popular                    | Jorge Edgar Florez Herrera               | Sec. Interior                       |
| 10  | Contencioso Administrativa | 68001333301220180005400  | Acción Popular                    | Jorge Edgar Florez Herrera               | Sec. Interior                       |



# Participación en Junta Directiva/Consejo Directivo/Comité

| JUNTA DIRECTIVA                                                                   |                                 |    | ACTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                        | CALIDAD EN LA QUE ACTÚA                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CORPORACION<br>CONVENCIONES,<br>TECNOLOGIA, INNOVACION<br>DE BUCARAMANGA NEOMUNDO | CENTRO<br>CIENCIA,<br>Y CULTURA | DE | Acta No 37 del 24 de Marzo de 2022 de Asamblea General De Asociados inscrita en esta camara de comercio el 15 de Julio de 2022 con el No 73803 del libro I | Se actúa como Miembro Suplente - VER ANEXO 12  |
| EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.                                        |                                 |    | Acta No 046 del 23 de Enero de 2023 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta camara de comercio el 03 de Febrero de 2023 con el No 207920 del libro   | Se actúa como Miembro Principal - VER ANEXO 12 |

| CONSEJO                                                           | ACTO DE CREACIÓN            | ACTO QUE MODIFICA INTEGRANTES - ACTUALIZADO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CONSEJO DIRECTIVO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA      | ACUERDO 007 DE 2001 ART. 08 |                                             |
| CONSEJO POLITICA SOCIAL - COMPOS                                  | DECRETO 0168 DE 2018        |                                             |
| CONSEJO DIRECTIVO - INVISBU                                       | DECRETO 0254 DE 2001        | ACUERDO 004 DE 2002                         |
| CONSEJO AMBIENTAL DE BUCARAMANGA - CAB                            | ACUERDO 030 DE 2010         |                                             |
| CONSEJO MUNICIPAL GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | DECRETO 158 DEL 2012        |                                             |

# Participación en Junta Directiva/Consejo Directivo/Comité



| COMITÉ                                                                                        | ACTO DE CREACIÓN                               | ACTO QUE MODIFICA INTEGRANTES - ACTUALIZADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD - CMD                                                        | ACUERDO 005                                    | ACUERDO MUNICIPAL 008 DE 2016               |
| COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE                                                                | RESOLUCION 271 DE 2006 Y 0250 DE 2012          | RESOLUCION 0288 DE 2019                     |
| COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL                                                            | DECRETO 0039 DEL 2013                          |                                             |
| COMITÉ DEPARTAMENTAL DE COORDINACION DEL SRPA                                                 | DECRETO 1885 DEL 21/09/2015                    |                                             |
| COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA DEL BOSQUE DE LOS CAMINANTES                       | DECRETO 0045 DEL 29/03/2019                    |                                             |
| COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA VIGE. 2019               | DECRETO 1499 DEL 2017                          |                                             |
| COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL                                       | DECRETO 0284 DE 2013- RESOLUCION 0079 DEL 2017 | DECRETO 0190 DE 2016                        |
| COMITÉ INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO DE BUCARAMANGA | DECRETO 179 DE 2012                            |                                             |
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                     | RESOLUCION 0245 DE 2019                        |                                             |





# Recomendaciones

- ✓ Dar continuidad a las inversiones en saneamiento básico y suministro de agua potable, las cuales permiten que nuestras comunidades cuenten con un mayor nivel en su calidad de vida.
- ✓ Es importante resaltar que el Municipio adelantó concurso de arquitectura urbana, el cual dio por resultado los estudios y diseños del Monumento Conmemorativo de los 400 años del Municipio de Bucaramanga, corresponderá a la siguiente administración (2024-2027), con esos estudios adelantar su construcción y colocación en el sitio previsto.
- ✓ Se debe garantizar la atención permanente de las zonas verdes del Municipio, en cuanto a las actividades que permitan que estas se mantengan en condiciones óptimas para el disfrute de la población.
- ✓ Continuar la ejecución de obras del Plan C – Ciudad Caminable en los cuatro distritos con el fin de llevar a buen término la planificación de ciudad proyectada en sectores urbanos que requieren intervenciones puntuales orientadas a la reactivación comercial, a la priorización del peatón y al mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y personal de la ciudadanía.



# Recomendaciones

- ✓ Ejecutar las obras derivadas de los estudios y diseños, que arrojaron el alcance de la intervención del par vial calle 53 y 54, conexión oriente occidente del municipio de Bucaramanga.
- ✓ Continuar con el seguimiento y gestión con FINDETER con el fin de culminar las fases contratadas de los TRES COLEGIOS emblemáticos los cuales son TECNICO DAMASO ZAPATA, INEM Y SANTANDER.
- ✓ Continuar con el seguimiento y gestión del Convenio Las Cigarras.
- ✓ Continuar con la telegestión para que la totalidad de las luminarias este telegestionadas bajo el CICO.
- ✓ Con la intervención rural actual, se intervinieron los 3 corregimientos de Bucaramanga mediante obras de mitigación de riesgo, fresados, puentes vehiculares y peatonales, placa huellas, acueductos, entre otras, por lo que es necesario continuar ejecutando proyectos orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad rural.





# Recomendaciones

- ✓ Listado de necesidades Taller de arquitectura

| LISTADO DE NECESIDADES |                     |                          |                        |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| MALLA VIAL             | ANDENES Y PASAMANOS | MANTENIMIENTO DE PARQUES | TALLER DE ARQUITECTURA |
| 1444                   | 128                 | 185                      | 32                     |

# TRANSICIÓN DE GOBIERNO 2023-2024



**!GRACIAS!**

